



2026	1	HID250402607995	Proyecto de inversión	5055409.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5055409.02, modificado:5015494.05}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO TRAMO CALLE BOULEVARD MARCOS SOUBERVILLE A CALLE 1RO. DE MAYO COLONIA EL HUIXMI - 118868	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.74, meta_modificada:2887.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:153, direccion:Calle Ejercito Mexicano Colonia EL HUIXMI 42115 EL HUIXMI, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Boulevard MARCOS SOUBERVILLE Calle 5 DE MAYO PARA LLEGAR AL PUNTO SE DEBE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE EL HUIXMI SOBRE EL BOULE, lon:-98.81851437, lat:20.07564634}}	03-11-2025	31-12-2025	5015494.05	5015494.05	5015494.05	5015494.05	5015494.05	5015494.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.74}}	{2607995/proyecto_PROCESO, 2607995/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$39,914.97 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	--------------	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---	--	--------------	------------	--	--	-------------------

# Preliminar

2026	1	HID250202539500	Proyecto de inversión	419374.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419374.63, modificado:414955.48}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MALAQUITA COLONIA PUNTA KRYSTAL - 40019	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MALAQUITA Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ZAFIRO Y Calle ESMERALDA Calle CONTINUACION ZAFIRO Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando , lon:-98.77881602, lat:20.12837196}}	01-07-2025	31-12-2025	414955.48	414955.48	414955.48	414955.48	414955.48	414955.48	414955.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}}	{2539500/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$4,419.15 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	--------------	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	------------------------	--------------	------------	---	--	-------------------

2026	1	HID250402607986	Proyecto de inversión	298203.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298203.86, modificado:292234.61}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COLOSIO COLONIA LA LOMA - 119011	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle CONSTITUYENTES Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca , lon:-98.80553282, lat:20.10340098}}	03-11-2025	31-12-2025	292234.61	292234.61	292234.61	292234.61	292234.61	292234.61	292234.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}}	{2607986/proyecto_FIN, 2607986/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$5,969.25 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	--------------------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	--	--------------	------------	---	--	-------------------

2026	1	HID250402607988	Proyecto de inversión	311276.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311276.77, modificado:310399.54}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, LÓPEZ MATEOS, IGNACIO VERGARA Y REVOLCADERO COLONIA LA LOMA - 120920	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO VERGARA Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida LÓPEZ MATEOS Y Calle REVOLCADERO Calle PROFIRIO DIAZ Para llegar al punto será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan en dirección a , lon:-98.80804502, lat:20.10963161}}	03-11-2025	31-12-2025	310399.54	310399.54	310399.54	310399.54	310399.54	310399.54	310399.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}}	{2607988/proyecto_INICIO, 2607988/proyecto_PROCESO, 2607988/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$877.23 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------------------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	---	--------------	------------	---	--	-------------------

2026	1	HID250302570056	Proyecto de inversión	1570449.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570449.64, modificado:1538893.82}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ÓNIX COLONIA PUNTA KRYSTAL - 52837	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.27, meta_modificada:627.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Privada ONIX Colonia PUNTA KRYSTAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle AMATISTA Y Calle PETIROJO Calle ESMERALDA Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agri, lon:-98.77784103, lat:20.12719083}}	21-07-2025	31-12-2025	1538893.82	1538893.82	1538893.82	1538893.82	1538893.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.27}}	{2570056/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$31,555.82 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}}	FAISM/GI-2025-048-017	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	------------------------	--------------	------------	--	-----------------------	-------------------

# Preliminar

2026	1	HID250302570058	Proyecto de inversión	2244603.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244603.16, modificado:2239767.56}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA LOMA - 57282	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2074.5, meta_modificada:2074.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ESFUERZO CAMPESINO Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle HACIENDA DE COYA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ROJO GOMEZ Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuc, lon:-98.80278199, lat:20.10167304}}	28-07-2025	31-12-2025	2239767.56	2239767.56	2239767.56	2239767.56	2239767.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2074.5}}	{2570058/proyecto_INICIO, 2570058/proyecto_PROCESO, 2570058/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$4,835.60 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}}	FAISM/GI-2025-048-017	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	--------------------	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---	---	--------------	------------	---	-----------------------	-------------------

2026	1	HID250202539502	Proyecto de inversión	1364557.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364557.82, modificado:1359272.75}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3 Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA - 30823	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle CALLE 1 Y Avenida ROJO GOMEZ Calle 5 DE MAYO Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan en dirección, lon:-98.79863111, lat:20.10306808}}	01-07-2025	31-12-2025	1359272.75	1359272.75	1359272.75	1359272.75	1359272.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:797.0}}	{2539502/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$5,285.07 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	--------------------	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	------------------------	--------------	------------	---	-----------------------	-------------------

2026	1	HID250402607989	Proyecto de inversión	2954473.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2954473.85, modificado:2953711.6}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GANADERÍAS DE LA CUENCA Y BULEVARD SAN MIGUEL COLONIA EL TEZONTLE - 120956	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.59, meta_modificada:1516.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle GANADERÍAS DE LA CUENCA Colonia EL TEZONTLE 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Boulevard SAN MIGUEL Y Calle BOLAÑOS Calle AV. FERROCARRIL Para llegar al punto se debe tomar la Avenida ferrocarril Central dirección , lon:-98.77712938, lat:20.09417253}}	03-11-2025	31-12-2025	2953711.6	2953711.6	2953711.6	2953711.6	2953711.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.59}}	{2607989/proyecto_PROCESO, 2607989/proyecto_INICIO, 2607989/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$762.25 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	--------------	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	---	--------------	------------	---	-----------------------	-------------------

2026	1	HID250302570062	Proyecto de inversión	2136692.93	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2136692.93, modificado:2095442.79}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE DE BRAVO COLONIA VALLE DEL PALMAR - 89586	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.11, meta_modificada:1100.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE BRAVO Colonia VALLE DEL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle VALLE DE LOS ENAMORADOS Y Calle VALLE PRINCIPAL Calle VALLE DEL MEZQUITAL Para ingresar a esta calle se toma el Bulevar G. Bonfil en , lon:-98.78445156, lat:20.10440126}}	01-10-2025	31-12-2025	2095442.79	2095442.79	2095442.79	2095442.79	2095442.79	2095442.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.11}}	{2570062/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$41,250.14 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---	------------------------	--------------	------------	--	-------------------------	-------------------

# Preliminar

2026	1	HID250302570063	Proyecto de inversión	1367782.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367782.8, modificado:1342173.49}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DURANGO, ZACATECAS, CHIHUAHUA Y DALIA COLONIA LA LOMA - 90453	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.5, meta_modificada:747.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ZACATECAS Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle DURANGO Y Calle DALIA Calle JESUS DE NAZARET Para llegar a la ubicación será necesario tomar la carretera Pachuca Actopan dirección Actopan Ilegand, lon:-98.80428693, lat:20.10649528}}	01-10-2025	31-12-2025	1342173.49	1342173.49	1342173.49	1342173.49	1342173.49	1342173.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.5}}	{2570063/proyecto_PROCESO, 2570063/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$25,609.31 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	--------------------	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	--	--------------	------------	--	-------------------------	-------------------

2026	1	HID250402607984	Proyecto de inversión	292754.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292754.35, modificado:286159.48}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA RÍO MENFIS LADO IZQUIERDO COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 128241	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.12, meta_modificada:204.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Cerrada RIO MENFIS Colonia ampliacion el Palmar 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Cerrada Sin Nombre y Calle Rio Texas Cerrada Rio Lerma Para ingresar a la ubicación de la obra se deberá tomar el Blvd. Ramon G. Bonfil y, lon:-98.79118946, lat:20.10779811}}	01-12-2025	31-12-2025	286159.48	286159.48	286159.48	286159.48	286159.48	286159.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.12}}	{267984/proyecto_INICIO, 267984/proyecto_PROCESO, 267984/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$6,594.87 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	--------------	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	--	--------------	------------	---	-------------------------	-------------------

2026	1	HID250402607991	Proyecto de inversión	3100217.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100217.17, modificado:3089235.35}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRAFITO, COLONIA RAMOS ARIZPE - 120656	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.62, meta_modificada:1247.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle GRAFITO Colonia RAMOS ARIZPE 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle JOSE MARIA LUIS MORA Y Calle 1 DE BELLEZA Calle SANTOS DEGOLLADO para llegar a la ubicación de esta calle se debe ingresar por Av. Cerezo, vinie, lon:-98.77804817, lat:20.1314449}}	45964	46022	3089235.35	3089235.35	3089235.35	3089235.35	3089235.35	3089235.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.62}}	{267991/proyecto_PROCESO, 267991/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$10,981.82 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	---	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---	--	--------------	------------	--	-------------------------	-------------------

2026	1	HID250402607992	Proyecto de inversión	3433789.95	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3433789.95, modificado:3398920.78}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 14 DE ABRIL (DE 16 DE SEPTIEMBRE A 12 DE OCTUBRE) COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO - 120692	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.74, meta_modificada:1840.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 14 DE ABRIL Colonia San Pedro Nopancalco 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 12 OCTUBRE Calle 21 DE MAYO Para llegar al punto se debe tomar el Blvd. Ramon G. Bonfil y llegando a la col, lon:-98.78741745, lat:20.08811469}}	45964	46022	3398920.78	3398920.78	3398920.78	3398920.78	3398920.78	3398920.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.74}}	{2607992/proyecto_INICIO, 2607992/proyecto_PROCESO, 2607992/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$34,869.17 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	--	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---	---	--------------	------------	--	--	-------------------

# Preliminar

2026	1	HID250402570060	Proyecto de inversión	1158314.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158314.24, modificado:1135148.74}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMATISTA COLONIA PUNTA KRYSAL - 91687	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.21, meta_modificada:103.21}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle AMATISTA Colonia PUNTA KRYSAL 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle CUARZO Y Calle ESMERALDA Calle PETIRROJO Para llegar al lugar se toma el Bulevar Minero en dirección a la salida Actopan y pasando la casa agr, lon:-98.7781971, lat:20.12760888}}	45931	46022	1135148.74	1135148.74	1135148.74	1135148.74	1135148.74	1135148.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.21}}	{2570060/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$23,165.50 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	--	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	------------------------	--------------	------------	--	--	-------------------

2026	1	HID250402607983	Proyecto de inversión	670815.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670815.56, modificado:664095.66}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRUENO Y TULIPÁN, COLONIA HACIENDAS DEL PALMAR (2DA ETAPA) - 118783	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.13, meta_modificada:462.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle TRUENO Colonia HACIENDAS DEL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle VALLE DORADO Y Calle FRESNO Calle CIPRES PRIMERO SE TIENE QUE TOMAR EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN DIRECCIÓN NORTE SUR SE INGRESA POR AVEN, lon:-98.79540427, lat:20.09873219}}	45964	46022	664095.66	664095.66	664095.66	664095.66	664095.66	664095.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.13}}	{2607983/proyecto_INICIO, 2607983/proyecto_PROCESO, 2607983/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$6,719.90 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------------------	---	---	--	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	---	--------------	------------	---	--	-------------------

2026	1	HID250202528536	Proyecto de inversión	546106.18	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546106.18, modificado:543783.18}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 45896	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.35, meta_modificada:285.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle LAGO DE LOS CISNES Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO MISSISSIPPI Y Calle RIO CAMARONES Calle A NOPANCALCO Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil , lon:-98.78805932, lat:20.1096607}}	45839	46022	543783.18	543783.18	543783.18	543783.18	543783.18	543783.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.35}}	{2528536/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$2,323.00 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------------------	---	---	--	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	------------------------	--------------	------------	---	--	-------------------

2026	1	HID250202539501	Proyecto de inversión	2410827.09	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410827.09, modificado:2410231.44}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO MISSISSIPPI, COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 33094	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle RÍO MISSISSIPPI Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Rio Janeiro Y Calle Rio Usumacinta Calle Rio Papagayo Para llegar al punto del proyecto se ingresa por avenida Rojo Gómez vinien, lon:-98.78564648, lat:20.10764226}}	45839	46022	2410231.44	2410231.44	2410231.44	2410231.44	2410231.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.0}}	{2539501/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$595.65 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectoserra noc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	--	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	------------------------	--------------	------------	---	-------------------

# Preliminar

2026	1	HID250402607990	Proyecto de inversión	2519785.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2519785.68, modificado:2518564.79}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TALLERES SANTA MATILDE COLONIA SANTA MATILDE - 120989	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.32, meta_modificada:1.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle TALLERES Colonia SANTA MATILDE 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle EJIDO 10 Y Calle INVERNADERO Calle CONSERVACIÓN Para llegar al punto se deberá tomar la carretera Mexico Pachuca dirección a la Cd. de Mexico, lon:-98.80438912, lat:20.03415411}}	45964	46022	2518564.79	2518564.79	2518564.79	2518564.79	2518564.79	2518564.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.32}}	{2607990/proyecto_INICIO, 2607990/proyecto_PROCESO, 2607990/proyecto_INICIO, 2607990/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$1,220.89 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectoserra noc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	---	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	--	--------------	------------	---	-------------------

2026	1	HID250402607994	Proyecto de inversión	366646.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366646.71, modificado:365796.27}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TULANCINGO COLONIA LA LOMA - 119083	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia LA LOMA 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Avenida ROJO GOMEZ Y Calle ATLAPEXCO Calle HACIENDA DE COYA Para llegar a la ubicación del proyecto será necesario tomar la carretera Pachuca Actop, lon:-98.80289934, lat:20.10236634}}	45964	46022	365796.27	365796.27	365796.27	365796.27	365796.27	365796.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{2607994/proyecto_INICIO, 2607994/proyecto_PROCESO, 2607994/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$850.44 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectoserra noc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------------------	---	---	--	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	---	--------------	------------	---	-------------------

2026	1	HID250402607996	Proyecto de inversión	8486683.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8486683.35, modificado:8483819.05}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MARGARITA MORÁN VÉLIZ ETAPA TRES - 126738	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2327.57, meta_modificada:2327.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:255, direccion:Avenida LAS TORRES Colonia Margarita Moran 42111 MARGARITA MORÁN VÉLIZ [COLONIA], PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Vicente Riba Palacios Y Boulevard Mexico 85 Avenida De Las Torres Para llegar al lugar del proyecto se toma la carretera, lon:-98.81423354, lat:20.09861066}}	45985	46022	8483819.05	8483819.05	8483819.05	8483819.05	8483819.05	8483819.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2327.57}}	{2607996/proyecto_INICIO, 2607996/proyecto_PROCESO, 2607996/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$2,864.30 HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectoserra noc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------------	---	---	--	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	---	--------------	------------	---	-------------------

2026	1	HID250202539503	Proyecto de inversión	165640.52	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165640.52, modificado:163899.11}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SANTA MATILDE - 23827	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE. Colonia SANTA MATILDE 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle SONORA Y Calle SIN NOMBRE Calle NARANJO Se toma la Carretera México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México y a la altura de la colonia , lon:-98.7987637, lat:20.04710875}}	45839	46022	163899.11	163899.11	163899.11	163899.11	163899.11	163899.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$1,741.41 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	--------------------	---	---	---	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	--------------	------------	---	--	-------------------

# Preliminar

2026	1	HID250302570059	Proyecto de inversión	676110.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676110.22, modificado:663408.76}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CABRERA Y CERRADAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 90119	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.5, meta_modificada:749.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle CABRERA Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle RIO DE LOS REMEDIOS Y Calle RIO CAMARONES Calle SIN NOMBRE Para llegar a la calle se debe de tomar el Bulevar Ramon G. Bonfil en sentido, lon:-98.7915462, lat:20.10968085}}	45931	46022	663408.76	663408.76	663408.76	663408.76	663408.76	663408.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.5}}	{2570059/proyecto_FIN, 2570059/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$12,701.46 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------------------	---	---	---	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	--	--------------	------------	--	--	-------------------

2026	1	HID250302570061	Proyecto de inversión	950168.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950168.12, modificado:947941.51}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO BLANCO, COLONIA AMPLIACIÓN EL PALMAR - 52860	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.01, meta_modificada:418.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle RÍO BLANCO Colonia AMPLIACIÓN EL PALMAR 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Rio Janeiro Y Calle Rio Sinaloa Calle Valle Principal Para llegar al punto del proyecto se ingresa por avenida Rojo Gómez viniendo de, lon:-98.78713913, lat:20.10628404}}	45853	46022	947941.51	947941.51	947941.51	947941.51	947941.51	947941.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.01}}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$2,226.61 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------------	--	---	--	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	--------------	------------	---	--	-------------------

2026	1	HID250402607987	Proyecto de inversión	2666770.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666770.26, modificado:2665770.03}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADOR ÁVILA, COLONIA SANTA MATILDE - 118736	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.61, meta_modificada:1100.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Amador Avila Colonia Santa Matilde 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle Talleres Y Calle Conservación Calle Textiles Para llegar a la calle se toma la Autopista México Pachuca en dirección a México y llegando a, lon:-98.80405384, lat:20.03485463}}	45964	46022	2665770.03	2665770.03	2665770.03	2665770.03	2665770.03	2665770.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.61}}	{2607987/proyecto_INICIO, 2607987/proyecto_PROCESO, 2607987/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.23 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}}	FAISM/GI-2025-048-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-07}}	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------------	--	---	--	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---	---	--------------	------------	---	--	-------------------

2026	1	HID250402607993	Proyecto de inversión	1570334.2	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570334.2, modificado:1560576.21}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRUL COLONIA LA PALMA SAN ANTONIO - 120787	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.93, meta_modificada:745.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle PIRUL Colonia LA PALMA SAN ANTONIO 42111 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO ENTRE Calle ALCATRAZ Y Calle GIRASOLES Boulevard LA PALMA Para llegar al punto se toma la Autopista Mexico Pachuca en dirección a la Cd. de Mexico y s, lon:-98.8045303, lat:20.0484518}}	45964	46022	1560576.21	1560576.21	1560576.21	1560576.21	1560576.21	1560576.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.93}}	{2607993/proyecto_INICIO, 2607993/proyecto_PROCESO, 2607993/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado	{obs1: {observación:SE CANCELO SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$9,757.99 HACIENDA-C-017 Y REINTEGRADO EL 12/01/2026 CON RECIBO OFICIAL No. 010003, trimestre:1.0, usuario:hectorserranoc, fecha:2026-04-06}}	Sin observaciones
2026	1	HID250402620085	Adquisición	1148840.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148840.22, modificado:1148840.22}}	Adquisición vehículos y equipo aéreo para la ejecución de programas	Seguridad	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.731944, lat:20.1275}}	45994	46015	1148840.22	1148840.22	1148840.22	1148840.22	1148840.22	1148840.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}		En Ejecución	Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	1	HID250402619996	Adquisición	26894368	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6894368E7, modificado:2.6894368E7}}	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Seguridad	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.731944, lat:20.1275}}	46035	46035	26894368	26894368	26894368	26894368	26894368	26894368	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:33.0}}		En Ejecución	Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

# Preliminar