DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISI		FOTOS		ESTATUS		FLUIJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTIONES	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	HID230302245124	Proyecto de Inversión	186,132.30	(fif: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186132.3, modificado:166661.63])	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS SA SECCIÓN 14	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	134534	5	39	36		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.33, meta_modificada:80.33]]	1	(geo1: [eve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 42094 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE MIGUEL BARRAGAN SE FUBA EL BULEVAR PANORAMICO 2, CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO ANTES DE LLE, lon:-98.7418884, lat:20.10745887])	01-10-2023	31-12-2023	166661.63	166661.63	166661.6	166661.6	166661.6	166661.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.33])		En Ejecución	En revisión de avances	(obs1: [observación:SE REALIZÓ CANCELACIÓN DE 519,706.7, trimestre:2.0, usuario:maramurbartan, fecha:2024.07.10])	(obs1: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10])
2024	2	HID230302245425	Proyecto de Inversión	2,322,348.94	(fif: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322348.94, modificado:2321590.58])	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COMUNICACIONES TRAMO AUTOPISTA A CALLE INVERNADERO COLONIA MATILDE 136244	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	136244	5	31	29		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.26, meta_modificada:1567.26]]	1	(geo1: [eve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE COMUNICACIONES COLONIA SANTA MATILDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO PACHUCA Y CALLE INVERNADERO, CALLE ACUÑA SE TOMA LA CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO ANTES DE LLE, lon:-98.80280983, lat:20.03329794])	01-10-2023	31-12-2023	2321590.58	2321590.58	2321591	2321591	2321591	2321591	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.26])		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	
2024	2	HID230302246590	Proyecto de Inversión	912,768.67	(fif: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912768.67, modificado:787647.59])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANTIBANIO EN CALLE 20 DE MARZO, 21 DE MARZO Y CERRADA 12 DE DICIEMBRE LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAPACOYA - 149354	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	149354	5	105	100		[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:640.94, meta_modificada:640.94]]	1	(geo1: [eve_municipio:48, localidad:138, direccion:CALE 21 DE MARZO COLONIA SANTIAGO TLAPACOYA CENTRO, 42110 SANTIAGO TLAPACOYA, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CERRADA 12 DE DICIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA SE TOMA LA AVENIDA MIGUEL HID, lon:-98.83931081, lat:20.10934354])	01-10-2023	31-12-2023	787647.59	787647.59	787647.6	787647.6	787647.6	787647.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:640.94])		En Ejecución	En revisión de avances	(obs1: [observación:SE REALIZÓ CANCELACIÓN DE 525,121.08, trimestre:2.0, usuario:maramurbartan, fecha:2024.07.10])	(obs1: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10])
2024	2	HID23030224430	Proyecto de Inversión	415,818.14	(fif: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415818.14, modificado:415818.14])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANTIBANIO EN CALLE EJIDO 17 COLONIA MATILDE 130397	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	130397	5	90	90		[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0]]	1	(geo1: [eve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE EJIDO 17 COLONIA SANTA MATILDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE SERVICIOS TECNICOS, CALLE EJIDO 18 HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO LEGANDO, lon:-98.80852888, lat:20.038110701])	17-10-2023	31-12-2023	415818.14	415818.14	415818.1	415818.1	415818.1	415818.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0])		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	HID230302261359	Proyecto de Inversión	1,434,500.09	(fif: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434500.09, modificado:579224.5])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARGARITA MORÁN VELIZ LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAPACOYA - 149354	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	232059	5	565	565		[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.9, meta_modificada:1172.9]]	1	(geo1: [eve_municipio:48, localidad:255, direccion:CALE JUAN DE DIOS PIZA COLONIA MARGARITA MORAN VELIZ, 42111 MARGARITA MORAN VELIZ (COLONIA), PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE MANUEL PANIO, CALLE VICENTE RIBA PALACIOS SE TOMA LA CARRETERA ACTOPAN EN D, lon:-98.81428903, lat:20.09850011])	01-10-2023	31-12-2023	579224.54	579224.5	579224.5	579224.5	579224.5	579224.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.9])		En Ejecución	En revisión de avances	(obs1: [observación:SE REALIZÓ CANCELACIÓN DE 551,451.92, trimestre:2.0, usuario:maramurbartan, fecha:2024.07.10])	(obs1: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10])
2024	2	HID230302261183	Proyecto de Inversión	2,197,616.29	(fif: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197616.29, modificado:1192503.6])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SAN SANTIAGO EN CALLE FLOR DE DALIA, VIOLETA, ALCATRAZ, RIS, VIOLETAS Y LOTO LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 230821	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	230821	5	105	95		[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1464.4, meta_modificada:1464.4]]	1	(geo1: [eve_municipio:48, localidad:193, direccion:CALE FLOR DE DALIA COLONIA SANTA GERTRUDIS, 42111 SANTA GERTRUDIS, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE FLOR DE LOTO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE VIOLETAS HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MEXICO ACTOPAN EN DIRECCION A ACTOPAN SE TOMA A MA, lon:-98.80989832, lat:20.08931081])	01-10-2023	31-12-2023	1192503.6	1192503.6	1192504	1192504	1192504	1192504	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1464.4])		En Ejecución	En revisión de avances	(obs1: [observación:SE REALIZÓ CANCELACIÓN DE 5580.88, SEGUNDA CANCELACIÓN DE 5777.348.20, trimestre:2.0, usuario:maramurbartan, fecha:2024.07.10])	(obs1: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10])
2024	2	HID230302252054	Proyecto de Inversión	535,127.06	(fif: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535127.06, modificado:527744.54])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 17 DE JULIO Y CALLE 30 DE JULIO AMBAGUEN SAN PEDRO NOPANCALCO - 174227	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	174227	5	30	30		[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	(geo1: [eve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE 17 Y 30 DE JULIO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 17 DE JULIO Y CALLE 30 DE JULIO SE TOMA EL BULEVAR RAMON G. RIVERA EN SENTIDO NORTE SUR HACIA LA SALIDA A L, lon:-98.79604954, lat:20.08937784])	01-10-2023	31-12-2023	527744.54	527744.54	527744.5	527744.5	527744.5	527744.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0])		En Ejecución	En revisión de avances	(obs1: [observación:SE REALIZÓ CANCELACIÓN DE 544.56, SEGUNDA CANCELACIÓN DE 5777.348.20, trimestre:2.0, usuario:maramurbartan, fecha:2024.07.10])	(obs1: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observación:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10])