

Presidencia Municipal
Pachuca de Soto, Hidalgo
Tesorería Municipal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal



FAISM 2012
4o. TRIMESTRE 2012

Nombre del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		UNIDAD DE MEDIDA	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre						
	2	Ministrado	Programado	Ejercido		5/3	Generados					Ejercidos
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE ABETO-OLIVO-CIPRES-MAPLE-HUZACHE-PALO ESCRITO-BLVD. DEL PARAISO-PALO DE ROSA, COL. AMPLIACIÓN EL TEZONTLE	\$1,131,847	\$1,131,847	\$1,131,847	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	2,253.10	2,140.00	95.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DE LA PALMA, COL. LA PALMA	\$557,983	\$557,983	\$557,983	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	794.15	238.24	30.0%	
ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ, CALLE SANTA CRUZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1RA. ETAPA, COL. LA CRUZ, NOPANCALCO	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	1,974.10	1,381.87	70.0%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA, BARRIO EL JUDIO	\$1,190,102	\$1,190,102	\$1,190,102	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	1,723.00	86.15	5.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MATILDE Y PARTE ALTA DE LA PALMA SEGUNDA ETAPA	\$3,807,626	\$3,807,626	\$3,807,626	\$1,118,955	29.4%	\$0	\$0	Metro Lineal	3,149.50	1,260.00	40.0%	
GASTOS POR ASIGNAR	\$9	\$9	\$9	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MINA DE SANTO TOMAS TRAMO CALLE DE DESARROLLO-CAMINO, BO. LA CAMELIA	\$1,149,540	\$1,149,540	\$1,149,540	\$337,940	29.4%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,448.00	434.40	30.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 23 DE MAYO TRAMO CALLE 12 DE DICIEMBRE-CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BO. GUADALUPE, SANTIAGO TLAPACOYA	\$934,681	\$934,681	\$934,681	\$393,336	42.1%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,165.77	466.31	40.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO CALLE 12 DE DICIEMBRE-CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BO. GUADALUPE, SANTIAGO TLAPACOYA	\$1,072,927	\$1,072,927	\$1,072,927	\$535,065	49.9%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,287.70	901.39	70.0%	
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, AV. CEREZO TRAMO AV. INGLATERRA-ACCESO JORGE OBISPO, COL. VENECIA Y PIRULES	\$1,891,645	\$1,891,645	\$1,891,645	\$557,347	29.5%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,961.81	2,073.26	70.0%	
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, CALLE 18 DE MARZO TRAMO 24 DE OCTUBRE-28 DE OCTUBRE, COL. AMPLIACIÓN SAN ANTONIO	\$1,007,398	\$1,007,398	\$1,007,398	\$878,032	87.2%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,185.72	1,126.43	95.0%	

Presidencia Municipal
Pachuca de Soto, Hidalgo
Tesorería Municipal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal



FAISM 2012
4o. TRIMESTRE 2012

Nombre del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		UNIDAD DE MEDIDA	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre						
	2	Ministrado	Programado	Ejercido		5/3	Generados					Ejercidos
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, CALLE 30 DE ABRIL TRAMO 24 DE OCTUBRE-16 DE ENERO, COL. AMPLIACIÓN SAN ANTONIO	\$529,491	\$529,491	\$529,491	\$178,550	33.7%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	647.50	100.00	15.4%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, AV. SONORA NORTER, MIGUEL HIDALGO NORTE, JALAPA NORTE Y MORELOS NORTE, BARRIO SAN BAROLO	\$468,416	\$468,416	\$468,416	\$388,778	83.0%	\$0	\$0	Poste	13.00	11.00	84.6%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, CALLE CAMPANITAS, COL. SANTIAGO TLAPACOYA	\$1,080,960	\$1,080,960	\$1,080,960	\$899,424	83.2%	\$0	\$0	Poste	30.00	27.00	90.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, CALLE COLORADO, PEÑITAS, COLLADO, BOULEVARD LAS PALMAS, AMPLIACIÓN SANTA MATILDE	\$612,544	\$612,544	\$612,544	\$482,664	78.8%	\$0	\$0	Poste	17.00	15.00	88.2%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, CALLE MINA DIFICULTAD, MINA ÁLAMO Y MINA LORETO, BARRIO LA CAMELIA	\$828,736	\$828,736	\$828,736	\$0	0.0%	\$0	\$0	Poste	23.00	21.00	91.3%	
PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISM	\$362,523	\$362,523	\$362,523	\$180,828	49.9%	\$0	\$0	Persona	11.00	11.00	100.0%	
SUMA	\$18,126,428	\$18,126,428	\$18,126,428	\$5,950,919								