

Presidencia Municipal  
Pachuca de Soto, Hgo.  
Fondo de Infraestructura Social Municipal



**FAISM 2012**  
**1er. TRIMESTRE 2013**

Nombre del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		UNIDAD DE MEDIDA	Programa da Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al						
	2	Ministrado	Programado	Ejercido	5/3	Generados	Ejercidos					6
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE ABETO-OLIVO-CIPRES-MAPLE-HUZACHE-PALO ESCRITO-BLVD. DEL PARAISO-PALO DE ROSA, COL. AMPLIACIÓN EL TEZONTLE	\$1,131,847	\$1,131,847	\$1,131,847	\$799,959	70.7%	\$0	\$0	Metro Lineal	2,253.10	2,140.00	95.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DE LA PALMA, COL. LA PALMA	\$557,983	\$557,983	\$557,983	\$245,403	44.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	794.15	635.00	80.0%	
ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ, CALLE SANTA CRUZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1RA. ETAPA, COL. LA CRUZ, NOPANCALCO	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$383,487	25.6%	\$0	\$0	Metro Lineal	1,974.10	1,680.00	85.1%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA, BARRIO EL JUDIO	\$1,190,102	\$1,190,102	\$1,190,102	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metro Lineal	1,723.00	86.15	5.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MATILDE Y PARTE ALTA DE LA PALMA SEGUNDA ETAPA	\$3,807,626	\$3,807,626	\$3,807,626	\$2,306,010	60.6%	\$0	\$0	Metro Lineal	3,149.50	2,205.00	70.0%	
GASTOS POR ASIGNAR	\$9	\$9	\$38,557	\$0	0.0%	\$0	\$0	Metros	7.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MINA DE SANTO TOMAS TRAMO CALLE DE DESARROLLO-CAMINO, BO. LA CAMELIA	\$1,149,540	\$1,149,540	\$1,149,540	\$337,940	29.4%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,448.00	651.00	45.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 23 DE MAYO TRAMO CALLE 12 DE DICIEMBRE-CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BO. GUADALUPE, SANTIAGO TLAPACOYA	\$934,681	\$934,681	\$934,681	\$838,194	89.7%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,165.77	1,000.00	85.8%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO CALLE 12 DE DICIEMBRE-CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BO. GUADALUPE, SANTIAGO TLAPACOYA	\$1,072,927	\$1,072,927	\$1,072,927	\$535,065	49.9%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,287.70	1,287.70	100.0%	

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, AV. CEREZO TRAMO AV. INGLATERRA-ACCESO JORGE OBISPO, COL. VENECIA Y PIRULES	\$1,891,645	\$1,891,645	\$1,891,645	\$1,662,618	87.9%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,961.81	2,961.81	100.0%
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, CALLE 18 DE MARZO TRAMO 24 DE OCTUBRE-28 DE OCTUBRE, COL. AMPLIACIÓN SAN ANTONIO	\$1,007,398	\$1,007,398	\$1,007,398	\$878,032	87.2%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,185.72	1,185.72	100.0%
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, CALLE 30 DE ABRIL TRAMO 24 DE OCTUBRE-16 DE ENERO, COL. AMPLIACIÓN SAN ANTONIO	\$529,491	\$529,491	\$525,895	\$525,895	99.3%	\$0	\$0	M2, Concreto hidráulico	647.50	647.50	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, AV. SONORA NORTE, MIGUEL HIDALGO NORTE, JALAPA NORTE Y MORELOS NORTE, BARRIO SAN BARTOLO	\$468,416	\$468,416	\$468,416	\$388,778	83.0%	\$0	\$0	Poste	13.00	11.70	90.0%
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, CALLE CAMPANITAS, COL. SANTIAGO TLAPACOYA	\$1,080,960	\$1,080,960	\$1,080,960	\$899,424	83.2%	\$0	\$0	Poste	30.00	27.00	90.0%
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, CALLE COLORADO, PEÑITAS, COLLADO, BOULEVARD LAS PALMAS, AMPLIACIÓN SANTA MATILDE	\$612,544	\$612,544	\$612,544	\$482,664	78.8%	\$0	\$0	Poste	17.00	15.30	90.0%
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA, CALLE MINA DIFICULTAD, MINA ÁLAMO Y MINA LORETO, BARRIO LA CAMELIA	\$828,736	\$828,736	\$828,736	\$689,040	83.1%	\$0	\$0	Poste	23.00	21.00	91.3%
PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISM	\$362,523	\$362,523	\$327,571	\$327,571	90.4%	\$0	\$0	Persona	11.00	11.00	100.0%
<b>SUMA</b>	<b>\$18,126,428</b>	<b>\$18,126,428</b>	<b>\$18,126,428</b>	<b>\$11,300,080</b>	<b>62.3%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>				