

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVA CIONES OBSERVA CIONES_C APURIST A	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGORI A	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMEN TO	NOMBRE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYEC TO	POBLACI ON_BENE FICIADA	MUJER ES	HOM BRES	BENEFI CIARIO S	METAS	TIPO_GEOG RAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMI TIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTO S	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_REVISION		
2024	2	H023030 2245124	Proyecto de Inversión	186,132.30	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186132.3, modificado:166661.63])	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 34 SECCIÓN 134534	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social		sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	134534	5	39	36		[meta:1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, meta:80.53, meta_modif icada:166661.63]]	1	(geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 42094 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE MIGUEL BARRAGAN SE TOMA EL BULEVAR PANORAMICO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO ANTES DE LLE, lon:-98.7413884, lat:20.10745867])	01-10-2023	31-12-2023	166661.63	166661.63	166661.6	166661.6	166661.6	166661.6	[meta:1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, avance:80.53]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs:1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC ION DE 519,470.6 7, trimestre: 2.0, usuario:0 maramur b artian, fecha:202 4-07-10]]	(obs:1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2245425	Proyecto de Inversión	2,322,348.94	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232348.94, modificado:2321590.58])	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COMUNICACIONES TRAMO AUTOPISTA A CALLE IVERNADERO COLONIA MATILDE 136244	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social		sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	136244	5	31	29		[meta:1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, meta:1567.26, meta_modif icada:1567.26]]	1	(geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE COMUNICACIONES COLONIA SANTA MATILDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO PACHUCA Y CALLE IVERNADERO, CALLE AUDENA SE TOMA LA CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO ANTES DE LLE, lon:-98.80280983, lat:20.0332796])	01-10-2023	31-12-2023	2321590.58	2321590.58	2321591	2321591	2321591	2321591	[meta:1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, avance:1567.2 6]]		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
2024	2	H023030 2246590	Proyecto de Inversión	912,768.67	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912768.67, modificado:787647.59])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE MARZO, 21 DE MARZO Y CERRADA 12 DE DICIEMBRE LOCALIDAD DE SANTAGO TLAPACOYA 149754	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social		sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	149754	5	105	100		[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:640.94, meta_modif icada:640.94]]	1	(geo: [cve_municipio:48, localidad:138, direccion:CALE 21 DE MARZO COLONIA SANTIAGO TLAPACOYA CENTRO, 42110 SANTIAGO TLAPACOYA, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CERRADA 12 DE DICIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA SE TOMA LA AVENIDA MIGUEL HID, lon:-98.83931081, lat:20.10934354])	01-10-2023	31-12-2023	787647.59	787647.59	787647.6	787647.6	787647.6	787647.6	[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:640.94]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs:1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC ION DE 519,121.0 8, trimestre: 2.0, usuario:0 maramur b artian, fecha:202 4-07-10]]	(obs:1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2246590	Proyecto de Inversión	415,818.14	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415818.14, modificado:415818.14])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EJIDO 17 COLONIA MATILDE 130397	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social		sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	130397	5	90	90		[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:211.0, meta_modif icada:211.0]]	1	(geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE EJIDO 17 COLONIA SANTA MATILDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE SERVICIOS TECNICOS, CALLE EJIDO 18 HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO LLEGANDO, lon:-98.80852888, lat:20.03810701])	17-10-2023	31-12-2023	415818.14	415818.14	415818.1	415818.1	415818.1	415818.1	[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:211.0]]		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
2024	2	H023030 2261359	Proyecto de Inversión	1,434,500.09	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434500.09, modificado:579224.5])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARGARITA MORAN VELIZ 232059	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social		sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	232059	5	565	565		[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:1172.9, meta_modif icada:1172.9]]	1	(geo: [cve_municipio:48, localidad:255, direccion:CALE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MARGARITA MORAN VELIZ, 42111 MARGARITA MORAN VELIZ (COLONIA), PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE MANUEL PAINO, CALLE VICENTE RIBA PALACIOS SE TOMA LA CARRETERA ACTOPAN EN D, lon:-98.81428303, lat:20.09850011])	01-10-2023	31-12-2023	579224.5	579224.5	579224.5	579224.5	579224.5	579224.5	[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:1172.9]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs:1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC ION DE 551,451.9 2, trimestre: 2.0, usuario:0 maramur b artian, fecha:202 4-07-10]]	(obs:1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2261183	Proyecto de Inversión	2,197,616.29	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197616.29, modificado:1192503.6])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FLOR DE DALIA, VIOLETA, ALCATRAZ, RIS, VIOLETAS Y LOTO LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS 230821	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social		sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	230821	5	105	95		[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:1464.4, meta_modif icada:1464.4]]	1	(geo: [cve_municipio:48, localidad:193, direccion:CALE FLOR DE DALIA COLONIA SANTA GERTRUDIS, 42111 SANTA GERTRUDIS, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE FLOR DE LOTO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE VIOLETAS HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MEXICO ACTOPAN EN DIRECCION A ACTOPAN SE TOMA A MA, lon:-98.80586132, lat:20.0896108])	01-10-2023	31-12-2023	1192503.6	1192503.6	1192504	1192504	1192504	1192504	[meta:1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:1464.4]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs:1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC ION DE 550,888.88, SEGUNDA CANCELAC ION DE 577,734.8 20, trimestre: 2.0, usuario:0 maramur b artian, fecha:202 4-07-10]]	(obs:1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2252054	Proyecto de Inversión	535,127.06	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535127.06, modificado:527744.54])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 17 DE JULIO Y CALLE 30 DE JULIO AMPLIACIÓN SAN PEDRO NOPANCALCO 174227	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social		sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	174227	5	30	30		[meta:1: [unidad_med i da:Pesos, meta:5.0, meta_modif icada:5.0]]	1	(geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE 17 Y 30 DE JULIO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 30 DE JULIO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN SENTIDO NORTE SUR HACIA LA SALIDA A L, lon:-98.79604954, lat:20.08937784])	01-10-2023	31-12-2023	527744.54	527744.54	527744.5	527744.5	527744.5	527744.5	[meta:1: [unidad_med i da:Pesos, avance:5.0]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs:1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC ION DE 544.56, SEGUNDA CANCELAC ION DE 577,337.92 trimestre: 2.0, usuario:0 maramur b artian, fecha:202 4-07-10]]	(obs:1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]

C																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVA CIONES OBSERVA CIONES_C APURIST A	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGORI A	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENT O	NOMBRE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECT O	POBLACI ON_BENE FICIADA	MUJER ES	HOMB RES	BENEFI CIARIO S	METAS	TIPO_GEOG RAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMI TIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTO S	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_REVISION		
2024	2	H023030 2245124	Proyecto de Inversión	186,132.30	(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186132.3, modificado:166661.63])	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 34 SECCIÓN 134534	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	134534	5	39	36		[meta1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, meta:80.53, meta_modifi c ado:53.07]]	1	[geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 42094 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE MIGUEL BARRAGAN SE TOMA EL BULEVAR PANORAMICO CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO ANTES DE LLE, lon:-98.7413884, lat:20.10745867]]	01-10-2023	31-12-2023	166661.63	166661.63	166661.6	166661.6	166661.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, avance:80.53]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC IÓN DE \$114,076 7.1, trimestre: 2.0, usuario:0 maramurb artian, fecha:202 4-07-10]]	[obs1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2245425	Proyecto de Inversión	2,322,348.94	(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232348.94, modificado:2321590.58])	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COMUNICACIONES TRAMO AUTOPISTA A CALLE IVERNADERO COLONIA MATILDE - 136244	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	136244	5	31	29		[meta1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, meta:1567.26, meta_modifi c ada:1567.26]]	1	[geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE COMUNICACIONES COLONIA SANTA MATILDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO PACHUCA Y CALLE IVERNADERO, CALLE AUTOPISTA DE TOMA LA CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO ANTES DE LLE, lon:-98.80280983, lat:20.0332796]]	01-10-2023	31-12-2023	2321590.58	2321590.58	2321591	2321591	2321591	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med i da:Metros Cuadrados, avance:1567.2 6]]		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
2024	2	H023030 2246590	Proyecto de Inversión	912,768.67	(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912768.67, modificado:787647.59])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE MARZO, 21 DE MARZO Y CERRADA 12 DE DICIEMBRE LOCALIDAD DE SANTAGO TLAPACOYA - 149754	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	149754	5	105	100		[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:640.94, meta_modifi c ado:640.94]]	1	[geot: [cve_municipio:48, localidad:138, direccion:CALE 21 DE MARZO COLONIA SANTIAGO TLAPACOYA CENTRO, 42110 SANTIAGO TLAPACOYA, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CERRADA 12 DE DICIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR A LA ZONA SE TOMA LA AVENIDA MIGUEL HID, lon:- 98.83931081, lat:20.10934354]]	01-10-2023	31-12-2023	787647.59	787647.59	787647.6	787647.6	787647.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:640.94]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC IÓN DE \$11,121. 08, trimestre: 2.0, usuario:0 maramurb artian, fecha:202 4-07-10]]	[obs1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2246300	Proyecto de Inversión	415,818.14	(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415818.14, modificado:415818.14])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EJIDO 17 COLONIA MATILDE - 130397	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	130397	5	90	90		[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:211.0, meta_modifi c ado:211.0]]	1	[geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE EJIDO 17 COLONIA SANTA MATILDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE SERVICIOS TECNICOS, CALLE EJIDO 18 HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MEXICO PACHUCA EN DIRECCION A MEXICO LLEGANDO, lon:- 98.80852888, lat:20.03810701]]	17-10-2023	31-12-2023	415818.14	415818.14	415818.1	415818.1	415818.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:211.0]]		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaci ones	Sin observaciones
2024	2	H023030 2261359	Proyecto de Inversión	1,434,500.09	(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434500.09, modificado:579224.5])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARGARITA MORÁN VELÍZ - 232059	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	232059	5	565	565		[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:1172.9, meta_modifi c ado:1172.9]]	1	[geot: [cve_municipio:48, localidad:255, direccion:CALE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MARGARITA MORAN VELIZ, 42111 MARGARITA MORAN VELIZ (COLONIA), PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE SAMUEL ACUÑA Y CALLE MANUEL PAINO, CALLE VICENTE RIBA PALACIOS SE TOMA LA CARRETERA ACTOPAN EN D, lon:- 98.81428903, lat:20.09850011]]	01-10-2023	31-12-2023	579224.5	579224.5	579224.5	579224.5	579224.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:1172.9]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC IÓN DE \$51,451.9 2, trimestre: 2.0, usuario:0 maramurb artian, fecha:202 4-07-10]]	[obs1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2261183	Proyecto de Inversión	2,197,616.29	(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197616.29, modificado:1152903.6])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FLOR DE DALIA, VIOLETA, ALCATRAZ, RIS, VIOLETAS Y LOTO LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 230821	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	230821	5	105	95		[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, meta:1464.4, meta_modifi c ado:1464.4]]	1	[geot: [cve_municipio:48, localidad:193, direccion:CALE FLOR DE DALIA COLONIA SANTA GERTRUDIS, 42111 SANTA GERTRUDIS, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE FLOR DE LOTO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE VIOLETAS HAY QUE TOMAR LA CARRETERA MEXICO ACTOPAN EN DIRECCION A ACTOPAN SE TOMA A MA, lon:- 98.80586132, lat:20.0896108]]	01-10-2023	31-12-2023	1192503.6	1192503.6	1192504	1192504	1192504	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med i da:Metros lineales, avance:1464.4]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC IÓN DE \$580.88, SEGUNDA CANCELAC IÓN DE \$177,748. 20, trimestre: 2.0, usuario:0 maramurb artian, fecha:202 4-07-10]]	[obs1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]
2024	2	H023030 2252054	Proyecto de Inversión	535,127.06	(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535127.06, modificado:527744.54])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 17 DE JULIO Y CALLE 30 DE JULIO AMPLIACIÓN SAN PEDRO NOPANCALCO - 174227	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Urbanizaci ón	Sin identificar	Municipio de Pachuca de Soto	174227	5	30	30		[meta1: [unidad_med i da:Pesos, meta:5.0, meta_modifi c ado:5.0]]	1	[geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE 17 Y 30 DE JULIO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 30 DE JULIO SE TOMA EL BULEVAR RAMÓN G. BONFIL EN SENTIDO NORTE SUR HACIA LA SALIDA A L, lon:-98.79604954, lat:20.08937784]]	01-10-2023	31-12-2023	527744.54	527744.54	527744.5	527744.5	527744.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med i da:Pesos, avance:5.0]]		En Ejecución	En revisión de avances	[obs1: [observaci on:Se REALIZO CANCELAC IÓN DE \$44.56, SEGUNDA CANCELAC IÓN DE \$173.92, trimestre: 2.0, usuario:0 maramurb artian, fecha:202 4-07-10]]	[obs1: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs2: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs3: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs4: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10], obs5: [observaci on:Se regresan a solicitud del Municipio para su modificación, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-10]]

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18725	Índice en el Espectro de Recursos	Del monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial) / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Getión	Eficacia	Ascendente	50	50		29.8397	Otros causas	Si reporta un dato menor a lo programado La cifra del numerador alcanzado es inferior a la cifra del numerador programado, ya que el cierre del segundo trimestre quedaron obligaciones pendientes que no fueron ejercidas, quedaron compromisos y devengados.	59.68	
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	18938	Porcentaje de proyectos de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Getión	Eficacia	Ascendente	38.46154	38.46154		100	Otros causas	Al 30 de junio de 2024 únicamente se han registrado en la MDS 34603 proyectos programados, por encontrarse en proceso de validación técnica.	260	
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18883	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)/Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Getión	Eficacia	Ascendente	50	50		50	Otros causas	La cifra del numerador alcanzado es inferior a la cifra del numerador programado, ya que el cierre del segundo trimestre quedaron obligaciones pendientes que no fueron ejercidas, quedaron compromisos y devengados.	100	
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19022	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nómina y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comprendidos con los ingresos recibidos a partir de una política rectorial municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso resultante.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Semestral	Otro	Estratégico	Eficacia	Decendente	e	6389	6389		2024	Otros causas	La programación para el segundo trimestre se deriva de la cifra registrada en el Estado Analítico de Ingresos Detallado, de acuerdo con lo modificado por el municipio para el ejercicio 2024. La diferencia en la meta programada y el avance reportado para dicho trimestre, radica en el aumento de la recaudación de recursos obtenida por el municipio, sustentada en los esfuerzos recaudatorios generados.	125.46
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	19370	Porcentaje de proyectos Complementarios	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (edificación, rehabilitación, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Getión	Eficacia	Decendente	e	61.53846	61.53846		0	Otros causas	No se han registrado proyectos en la MDS al 30 de junio 2024 por encontrarse en proceso validación técnica.	N/D
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	19145	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODM, proyectos de gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Getión	Eficacia	Decendente	e	0	0		0	Otros causas		100
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19477	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Especial en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: manutención, salarios, prestaciones, enfermería y policía (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras) / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D			
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19477	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos y por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua) / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D			
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19476	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales) / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D			
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19477	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local) / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D			
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19478	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura) / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D			
2024	2	2	Hidalgo	Pachuca de Soto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420-Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19477	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública) / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		62.23752	Otros causas	La cifra del numerador alcanzado es inferior a la cifra del numerador programado, ya que el cierre del segundo trimestre quedaron obligaciones pendientes que no fueron ejercidas, quedaron compromisos y devengados.	62.24	