

AVANCE DE PROYECTOS

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Proyecto Nombre	Monto del recurso presupuestario							Avance físico		
		Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)
HID12130100019687	Construcción de Red de agua Potable, Calle abeto-Olivo-Cipres-Maple-Huzache-	2012	FAISM	\$ 961,158.00	\$ 961,158.00	\$ 961,158.00	\$ 799,959.00	\$ 799,959.00	Metro Lineal	2,140.00	100.0
HID12130100019694	Construcción de Red de agua Potable, Primera, Segunda y Tercera de la Palma,	2012	FAISM	\$ 551,174.00	\$ 551,174.00	\$ 551,174.00	\$ 479,348.00	\$ 479,348.00	Metro Lineal	645.00	87.0
HID12130100019698	Red de Agua Sanitario, Calle San Juan de la Cruz, Calle Santa Cruz, Calle Sor Juana	2012	FAISM	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	Metro Lineal	2,000.00	100.0
HID12130100019704	Tras de la Cruz 1ra etapa, Col. la Cruz Construcción de alcantarillado Sanitario Ira. etapa, Barrio el Judío	2012	FAISM	\$ 1,168,540.00	\$ 1,168,540.00	\$ 1,168,540.00	\$ 1,024,879.00	\$ 1,024,879.00	Metro Lineal	2,107.25	100.0
HID12130100019712	Arreglo de concreto durauanco, Calle Mina de Santo Tomas Tramo Calle	2012	FAISM	\$ 1,126,469.00	\$ 1,126,469.00	\$ 1,126,469.00	\$ 574,332.00	\$ 574,332.00	M2, Concreto hidráulico	700.00	51.0
HID12130100019718	Arreglo de concreto durauanco, Calle 23 de Mayo Tramo Calle 12 de	2012	FAISM	\$ 934,681.00	\$ 934,681.00	\$ 934,681.00	\$ 934,681.00	\$ 934,681.00	M2, Concreto hidráulico	1,000.00	100.0
HID12130100019722	Arreglo de concreto durauanco, Calle 5 de Febrero Tramo Calle 12 de	2012	FAISM	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	M2, Concreto hidráulico	1,287.70	100.0
HID12130100019726	Arreglo de concreto durauanco, av. Cerezo Tramo av. Inglaterra-acceso Jorge Obispo,	2012	FAISM	\$ 1,857,824.00	\$ 1,857,824.00	\$ 1,857,824.00	\$ 1,857,824.00	\$ 1,857,824.00	M2, Concreto hidráulico	2,961.81	100.0
HID12130100019727	Arreglo de concreto durauanco, Calle 18 de Marzo Tramo 24 de Octubre-28 de	2012	FAISM	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	\$ 1,430,289.00	M2, Concreto hidráulico	1,185.72	100.0
HID12130100019733	Arreglo de concreto durauanco, Calle 16 de abril Tramo 24 de Octubre-16 de enero,	2012	FAISM	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	M2, Concreto hidráulico	647.50	100.0
HID12130100019736	Col. ampliación San Antonio Pago de Personal Responsable del Control y Seguimiento de Obras Faism	2012	FAISM	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	Persona	11.00	100.0
HID12130100019741	Construcción de drenaje Sanitario, Matilde y Parte alta de la Palma Segunda etapa	2012	FAISM	\$ 3,729,851.00	\$ 3,729,851.00	\$ 3,729,851.00	\$ 2,306,010.00	\$ 2,306,010.00	Metro Lineal	2,500.00	100.0
HID12130100019748	Construcción de Red eléctrica, av. Sonora norter, Miguel Hidalgo norte, Jalapa norte	2012	FAISM	\$ 468,416.00	\$ 468,416.00	\$ 468,416.00	\$ 388,778.00	\$ 388,778.00	Poste	13.00	100.0
HID12130100019759	Construcción de Red eléctrica, Calle Campanitas, Col. Santiago Tlapacoya	2012	FAISM	\$ 1,058,146.00	\$ 1,058,146.00	\$ 1,058,146.00	\$ 899,424.00	\$ 899,424.00	Poste	30.00	100.0
HID12130100019761	Construcción de Red eléctrica, Calle Colorado, Peñitas, Collado, Boulevard las	2012	FAISM	\$ 603,277.00	\$ 603,277.00	\$ 603,277.00	\$ 482,664.00	\$ 482,664.00	Poste	17.00	100.0
HID12130100019763	Construcción de Red eléctrica, Calle Mina dificultad, Mina Álamo y Mina loreto, Barrio la Camelia	2012	FAISM	\$ 812,000.00	\$ 812,000.00	\$ 812,000.00	\$ 812,000.00	\$ 812,000.00	Poste	21.00	100.0

HID12130100026958	Gastos Por asignar	2012	FAISM	\$ 67,921.00	\$ 67,921.00	\$ 67,921.00	\$ 67,921.00	\$ 67,921.00	Metros	2.00	100.0
				\$ 18,126,428.00	\$ 18,126,428.00	\$ 18,126,428.00	\$ 15,414,791.00	\$ 15,414,791.00			

HID13130100027408	OBRAS VARIAS	2013	FAISM	\$ 2,217,321.00	\$ 2,217,321.00	\$ 1,324,411.00	\$ -	\$ -	Metros	10.00	10.0
HID13130200139094	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Ignacio Allende, (Tramo Francisco	2013	FAISM	\$ 2,190,989.00	\$ 2,190,989.00	\$ 2,190,989.00	\$ 844,984.00	\$ 844,984.00	M2, Concreto hidráulico	257.54	48.6
HID13130200139138	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Juan Aldama (Tramo Francisco	2013	FAISM	\$ 2,270,748.00	\$ 2,270,748.00	\$ 2,270,748.00	\$ 1,129,333.00	\$ 1,129,333.00	M2, Concreto hidráulico	275.11	50.0
HID13130200139165	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Santa Rosa (Nevado de Teytepec-	2013	FAISM	\$ 1,131,582.00	\$ 1,131,582.00	\$ 1,131,582.00	\$ 339,474.00	\$ 339,474.00	M2, Concreto hidráulico	41.51	30.0
HID13130200139444	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Santa Rosa (Nevado de Teytepec-	2013	FAISM	\$ 819,614.00	\$ 819,614.00	\$ 819,614.00	\$ 245,884.00	\$ 245,884.00	M2, Concreto hidráulico	103.86	99.2
HID13130200139459	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Conservaciones (Tramo Calle	2013	FAISM	\$ 406,055.00	\$ 406,055.00	\$ 406,055.00	\$ 402,555.00	\$ 402,555.00	M2, Concreto hidráulico	120.29	99.1
HID13130200139463	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Carreteras Federales (Tramo Calle	2013	FAISM	\$ 491,112.00	\$ 491,112.00	\$ 491,112.00	\$ 428,266.00	\$ 428,266.00	M2, Concreto hidráulico	470.66	87.2
HID13130200139482	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle 18 de Marzo (Tramo 12 de	2013	FAISM	\$ 761,662.00	\$ 761,662.00	\$ 761,662.00	\$ 681,180.00	\$ 681,180.00	M2, Concreto hidráulico	125.09	90.0
HID13130200139498	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Miguel Lerdo de Tejada (Tramo	2013	FAISM	\$ 606,945.00	\$ 606,945.00	\$ 606,945.00	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID13130200139508	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Rio Sinaloa (Tramo Calle Rio	2013	FAISM	\$ 630,799.00	\$ 630,799.00	\$ 630,799.00	\$ 189,233.00	\$ 189,233.00	M2, Concreto hidráulico	22.05	30.0
HID13130200139524	Pavimentación de Concreto hidráulico y Drenaje Sanitario, Calle Rio de los	2013	FAISM	\$ 1,548,088.00	\$ 1,548,088.00	\$ 1,548,088.00	\$ 449,450.00	\$ 449,450.00	M2, Concreto hidráulico	190.05	15.0
HID13130200139540	Pavimentación de Concreto hidráulico, Calle Sinaloa Tramo Prolongación Rojo	2013	FAISM	\$ 1,514,934.00	\$ 1,514,934.00	\$ 1,514,934.00	\$ 1,255,433.00	\$ 1,255,433.00	M2, Concreto hidráulico	288.20	95.0
HID13130200139556	Colector Sanitario, Santa Gertrudis-Diva. Santa Catarina, Sector Norte, Col. Santa	2013	FAISM	\$ 1,810,297.00	\$ 1,810,297.00	\$ 1,810,297.00	\$ 543,089.00	\$ 543,089.00	Colector	336.00	30.0
HID13130200139564	Colector Sanitario, Santa Gertrudis-Diva. Santa Catarina, Sector Sur, Col. Santa	2013	FAISM	\$ 1,677,893.00	\$ 1,677,893.00	\$ 1,677,893.00	\$ 475,613.00	\$ 475,613.00	Colector	51.00	51.0
				\$ 18,078,039.00	\$ 18,078,039.00	\$ 17,185,129.00	\$ 6,984,494.00	\$ 6,984,494.00			