

Municipio de Pachuca de Soto
Fondo de Infraestructura
Social Municipal
FAISM

Segundo Trimestre 2013

Avance de Proyectos

Proyecto		Monto del recurso presupuestario							Avance físico		
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)
FAISM 2013											
HID00130200139094	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Ignacio Allende, (Tramo Francisco Javier Mina - Calle Rio Camarones). Col. Independencia	2013	\$ 2,190,989.00	\$ 2,190,989.00	\$ 2,190,989.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139138	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Juan Aldama (Tramo Francisco Javier Mina- Calle Rio Camarones). Col. Independencia	2013	\$ 2,270,748.00	\$ 2,270,748.00	\$ 2,270,748.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139165	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Santa Rosa (Nevado de Teytepec-Calle Nevado de Chicon). Col. San Cavetano	2013	\$ 1,134,000.00	\$ 1,134,000.00	\$ 1,134,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139444	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Santa Rosa (Nevado de Teytepec-Calle Nevado de Chicon). Col. San Cavetano	2013	\$ 829,578.00	\$ 829,578.00	\$ 829,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139459	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Conservaciones (Tramo Calle Maquinaria-Calle Juan Olvera). Col. Santa Matilde	2013	\$ 406,055.00	\$ 406,055.00	\$ 406,055.00	\$ 406,055.00	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139463	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Carreteras Federales (Tramo Calle Maquinaria- Juan Olvera). Col. Santa Matilde	2013	\$ 491,112.00	\$ 491,112.00	\$ 491,112.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139482	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle 18 de Marzo (Tramo 12 de Diciembre-Calle 12 de Octubre), Bo. Guadalupe, Santiago	2013	\$ 770,461.00	\$ 770,461.00	\$ 770,461.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139498	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Miguel Lerdo de Tejada (Tramo Guillermo Prieto-Calle Ignacio López Rayon), Col. Ramos	2013	\$ 606,945.00	\$ 606,945.00	\$ 606,945.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139508	Pavimentación de Concreto Hidráulico y Camarones). Col. Ampliación El Palmar	2013	\$ 633,685.00	\$ 633,685.00	\$ 633,685.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139524	Pavimentación de Concreto Hidráulico y Drenaje Sanitario, Calle Rio de los Remedios (Tramo Prolongación Rojo Gómez-Calle Texas), Calle Rio de los Remedios (Calle Rio	2013	\$ 1,548,088.00	\$ 1,548,088.00	\$ 1,548,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139540	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Sinaloa Tramo Prolongación Rojo Gómez - Rio Panasayo. Col. Ampliación El Palmar	2013	\$ 1,514,934.00	\$ 1,170,365.00	\$ 1,170,365.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2, Concreto hidráulico	-	0.0
HID00130200139556	Colector Sanitario, Santa Gertrudis-Blvd. Santa Catarina, Sector Norte, Col. Santa Catarina	2013	\$ 1,820,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Colector	-	0.0

HID00130200139564	Colector Sanitario, Santa Gertrudis-Blvd. Santa Catarina, Sector Sur, Col. Santa Gertrudis	2013	\$ 1,677,893.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Colector	-	0.0
HID13130100027408	Gastos Por asignar	2013	\$ 4,192,148.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Metros	-	0.0
			\$ 20,086,712.00	\$ 12,052,026.00	\$ 12,052,026.00	\$ 406,055.00	\$ -	\$ -	\$ -			

FAISM 2012

HID12130100019687	Construcción de Red de agua Potable, Calle abeto-Olivo-Cipres-Maple-Huzache-Palo escrito-Blvd. del Paraiso-Palo de Rosa, Col.	2012	\$ 1,131,847.00	\$ 1,131,847.00	\$ 1,131,847.00	\$ 1,131,847.00	\$ 799,959.00	\$ 799,959.00	Metro Lineal	2,140.00	100.0
HID12130100019694	Construcción de Red de agua Potable, Primera, Segunda y Tercera de la Palma, Col. la Palma	2012	\$ 557,983.00	\$ 557,983.00	\$ 557,983.00	\$ 557,983.00	\$ 245,403.00	\$ 245,403.00	Metro Lineal	635.00	100.0
HID12130100019698	alcantarillado Sanitario, Calle San Juan de la Cruz, Calle Santa Cruz, Calle Sor Juana Ines de la Cruz 1ra. etapa, Col. la Cruz, nopancalco	2012	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,214,326.00	\$ 1,214,326.00	Metro Lineal	1,680.00	100.0
HID12130100019704	Construcción de alcantarillado Sanitario 1ra. etapa, Barrio el Judio	2012	\$ 1,190,120.00	\$ 1,190,120.00	\$ 1,190,120.00	\$ 1,190,120.00	\$ 865,037.00	\$ 865,037.00	Metro Lineal	77.53	90.0
HID12130100019712	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Mina de Santo Tomas Tramo Calle de desarrollo-Camino, Bo. la Camelia	2012	\$ 1,149,540.00	\$ 1,149,540.00	\$ 1,149,540.00	\$ 1,149,540.00	\$ 574,332.00	\$ 574,332.00	M2, Concreto hidráulico	651.00	100.0
HID12130100019718	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle 23 de Mayo Tramo Calle 12 de diciembre-Calle 20 de noviembre, Bo. Guadalupe, Santiago	2012	\$ 934,681.00	\$ 934,681.00	\$ 934,681.00	\$ 934,681.00	\$ 838,194.00	\$ 838,194.00	M2, Concreto hidráulico	900.00	90.0
HID12130100019722	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle 5 de Febrero Tramo Calle 12 de diciembre-Calle 20 de noviembre, Bo. Guadalupe, Santiago	2012	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	\$ 1,072,927.00	M2, Concreto hidráulico	1,287.70	100.0
HID12130100019726	Pavimentación Hidráulica, av. Cerezo Tramo av. Inglaterra-acceso Jorge Obispo, Col. Venecia y Pirules	2012	\$ 1,891,645.00	\$ 1,891,645.00	\$ 1,891,645.00	\$ 1,891,645.00	\$ 1,857,824.00	\$ 1,857,824.00	M2, Concreto hidráulico	2,961.81	100.0
HID12130100019727	Pavimentación Hidráulica, Calle 18 de Marzo Tramo 24 de Octubre-28 de Octubre, Col. ampliación San antonio	2012	\$ 1,007,398.00	\$ 1,007,398.00	\$ 1,007,398.00	\$ 1,007,398.00	\$ 1,007,398.00	\$ 1,007,398.00	M2, Concreto hidráulico	1,185.72	100.0
HID12130100019733	Pavimentación Hidráulica, Calle 30 de abril Tramo 24 de Octubre-16 de enero, Col. ampliación San antonio	2012	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	\$ 525,895.00	M2, Concreto hidráulico	647.50	100.0
HID12130100019736	Pago de Personal Responsable del Control y Seguimiento de Obras Faism	2012	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	\$ 327,571.00	Persona	11.00	100.0
HID12130100019741	Construcción de drenaje Sanitario, Matilde y Parte alta de la Palma Segunda etapa	2012	\$ 3,807,626.00	\$ 3,807,626.00	\$ 3,807,626.00	\$ 3,807,626.00	\$ 2,306,010.00	\$ 2,306,010.00	Metro Lineal	1,335.34	70.0
HID12130100019748	Construcción de Red electrica, av. Sonora norter, Miguel Hidalgo norte, Jalapanorte y Morelos norte, Barrio San Bartolo	2012	\$ 468,416.00	\$ 468,416.00	\$ 468,416.00	\$ 468,416.00	\$ 388,778.00	\$ 388,778.00	Poste	11.70	100.0
HID12130100019759	Construcción de Red electrica, Calle Campanitas, Col. Santiago Tlapacoya	2012	\$ 1,080,960.00	\$ 1,080,960.00	\$ 1,080,960.00	\$ 1,080,960.00	\$ 899,424.00	\$ 899,424.00	Poste	27.00	100.0

HID12130100019761	Construcción de Red electrica, Calle Colorado, Peñitas, Collado, Boulevard las Palmas, ampliación Santa Matilde	2012	\$ 612,544.00	\$ 612,544.00	\$ 612,544.00	\$ 612,544.00	\$ 482,664.00	\$ 482,664.00	Poste	15.30	100.0
HID12130100019763	Construcción de Red electrica, Calle Mina dificultad, Mina Álamo y Mina loreto, Barrio la Camelia	2012	\$ 828,736.00	\$ 828,736.00	\$ 828,736.00	\$ 828,736.00	\$ 689,040.00	\$ 689,040.00	Poste	21.00	100.0
HID12130100026958	Gastos Por asignar	2012	\$ 38,539.00	\$ 38,539.00	\$ 38,539.00	\$ -	\$ -	\$ -	Metros	30.00	0.0
			\$ 18,126,428.00	\$ 18,126,428.00	\$ 18,126,428.00	\$ 18,087,889.00	\$ 14,094,782.00	\$ 14,094,782.00			