

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 374

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Años Financieros					Años Físicos		Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
HID0913010017114	Pavimentación Hídralina, Calle San Arturo, Col. Unión Ancestral	2009/FA13M48010	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1034 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2009	\$416,700	\$416,700	\$416,700	\$416,700	\$334,134	\$334,134	\$334,134	80.20	\$0	M <sup>2</sup> , Concreteo Hídralino	532	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01130100171438	Rehabilitación de Sanitarias, Varías Escuelas	0384 21-13	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2010	\$2,318,212	\$2,318,212	\$2,318,212	\$2,318,212	\$2,318,212	\$2,318,212	\$2,318,212	100.00	\$0	Obras	2,318,212	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID0113010019403	Construcción de Ant de Clarificación Electrolítica, La Margana	2011/FA13M48018	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1034 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$717,313	\$717,313	\$717,313	\$717,313	\$681,280	\$681,280	\$681,280	94.98	\$0	Transformador	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID0113010013242	Representación Asfáltica De Calle Perceverel Central Tramo Boulevard Ochocho Calle Peza, Col. Santa Julia	2011/PO02048001	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio	0338 Fondo de planeación, apoyo operativo, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisionales Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$3,523,545	\$3,523,545	\$3,523,545	\$3,093,448	\$3,093,448	\$3,093,448	93.02	\$0	Metro Cuadrado	5,008	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403669	Cancha De Ocas Múltiples (Lanzónes)	2011-FAFEF-00583	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403671	Sanitario Y Colocación De Boya	2011-FAFEF-00018	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$100,270	\$100,270	\$100,270	\$100,270	\$100,270	\$100,270	\$100,270	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403672	Rehabilitación De Cancha Calle Perceverel Central Tramo Boulevard Ochocho Calle Peza, Col. Santa Julia	2011-FAFEF-00584	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$243,450	\$243,450	\$243,450	\$243,450	\$243,450	\$243,450	\$243,450	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403673	Rehabilitación Del Arroyo Soto (Calle Mopelia-Calle Perceverel De Lanzón)	2011-FAFEF-00585	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403674	Pavimentación Asfáltica (500 Sacos De Toltecas)	2011-FAFEF-00586	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$242,670	\$242,670	\$242,670	\$242,670	\$242,670	\$242,670	\$242,670	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403675	Reparación Asfáltica (Calle Tolucah, Tramo Calle Juan Toltecas-Av. Palma)	2011-FAFEF-00587	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$353,891	\$353,891	\$353,891	\$353,891	\$353,891	\$353,891	\$353,891	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403676	Pavimentación Asfáltica (Calle Tramo Tramo Juan Toltecas-Quetzalcoatl)	2011-FAFEF-00588	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$394,330	\$394,330	\$394,330	\$394,330	\$394,330	\$394,330	\$394,330	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403677	Pavimentación De Concreto Hídralino (Calle Guadalupe Tramo Calle Guadalupe-Guadalupe)	2011-FAFEF-00589	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$740,520	\$735,751	\$735,751	\$735,751	\$735,751	\$735,751	\$735,751	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403678	Pavimentación Hídralino (Calle Sotero Tramo Calle Apancalientes-Viñal)	2011-FAFEF-00590	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$492,325	\$491,806	\$491,806	\$491,806	\$491,806	\$491,806	\$491,806	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
HID01140300403679	Pavimentación De Concreto Hídralino (Calle Guerrero-Calle Calle Guerrero-Calle A San Miguel El Grande)	2011-FAFEF-00591	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CORRESPONDIENTES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL. SITUACIÓN QUE POR OBSERVA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA REPORTADO ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DARA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 374

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenta	Programa Fondo Comenta - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros							Años Fisco		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población
H20114030040360	Rehabilitación de Cancha (Barrio Guaymas)	2011-PAFEP-0052	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$34,339	\$34,339	\$34,339	\$34,339	\$34,339	\$34,339	\$34,339	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CONSERVACIONES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL, SITUACIÓN QUE FUE OBSERVADA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, NOTIVO POR EL CUAL SE ESTABLECIÓ ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DABA POR TERMINADO. - LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, SE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A LOS TRIMESTRES PREVIOS, ESTABA REPORTADA DE FORMA GENERAL CON MÁS OBRAS CONSERVACIONES A SU PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL, SITUACIÓN QUE FUE OBSERVADA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, NOTIVO POR EL CUAL SE ESTABLECIÓ ESTE TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL PROYECTO SE DABA POR TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040361	Construcción de Canchales (Baranca Tramo Carretera Principal-Calle Querencia)	2011-PAFEP-0053	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040362	Rehabilitación de Canchales (Baranca Tramo Blvd. Sojo Guerrero y Calle Américas Tramo Ciénega Desagüetes Calle 14 de Enero)	2011-PAFEP-0054	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	100.00	0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H20114030040363	Rehabilitación de Canchales (Baranca Tramo Blvd. Sojo Guerrero y Calle Américas Tramo Ciénega Desagüetes Calle 14 de Enero)	2011-PAFEP-0054	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	\$380,448	100.00	0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H20114030040364	Rehabilitación de Canchales (Baranca Tramo Blvd. Sojo Guerrero y Calle Américas Tramo Ciénega Desagüetes Calle 14 de Enero)	2011-PAFEP-0055	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$361,160	\$361,160	\$361,160	\$361,160	\$361,160	\$361,160	\$361,160	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040365	Rehabilitación de Canchales (Baranca Tramo Blvd. Sojo Guerrero y Calle Américas Tramo Ciénega Desagüetes Calle 14 de Enero)	2011-PAFEP-0056	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$437,814	\$437,814	\$437,814	\$437,814	\$437,814	\$437,814	\$437,814	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040366	Rehabilitación de Canchales (Baranca Tramo Blvd. Sojo Guerrero y Calle Américas Tramo Ciénega Desagüetes Calle 14 de Enero)	2011-PAFEP-0057	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$413,082	\$413,082	\$413,082	\$413,082	\$413,082	\$413,082	\$413,082	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040367	Pavimentación Asfáltica (Carretera La Paz Tramo Ciénega Desagüetes Calle 14 de Enero)	2011-PAFEP-0058	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,055,203	\$2,055,203	\$2,055,203	\$2,055,203	\$2,055,203	\$2,055,203	\$2,055,203	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040368	Alcantarillado (Calle Encarnación Y Baranca)	2011-PAFEP-0059	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$192,911	\$192,911	\$192,911	\$192,911	\$192,911	\$192,911	\$192,911	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040369	Reparación de Pavimento de Concreto Hidráulico (Calle Encarnación)	2011-PAFEP-0060	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040370	Pavimentación Asfáltica (Calle Encarnación)	2011-PAFEP-0061	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$312,566	\$312,566	\$312,566	\$312,566	\$312,566	\$312,566	\$312,566	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040371	Rehabilitación de Canchas de Dama Múltiples (Calle Encarnación)	2011-PAFEP-0062	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040372	Reparación de Pavimento de Concreto Hidráulico (Calle Encarnación)	2011-PAFEP-0063	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H20114030040384	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Carretera Álvaro Obregón	2011-PAFEP-0065	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN AL CIEN POR CIENTO BANTO FÍSICA COMO FINANCIAMIENTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEDICADO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VA QUE SE REPORTA DE FORMA GENERAL O OTROS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA Y MISMO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DABA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 374

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenta	Programa Fondo Comenta - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros							Años Físicos		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Preasignado	Multifundado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida
H011140300403693	Pavimentación Asfáltica (Avenida Mexico Tramo Calle Baja California- Calle Guadalupe)	2011-PAFEP-0006	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403696	Pavimentación de Concreto Hídrico (Calle 24 De Febrero Tramo Calle 21 De Marzo-Calle 24 De Octubre)	2011-PAFEP-0007	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,018,963	\$1,018,963	\$1,018,963	\$1,018,963	\$1,018,963	\$1,018,963	\$1,018,963	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403697	Rehabilitación De Cancha Y Área Com Del Parque (en Medio Entre Calle Polanco Y Calle Colonia Palco)	2011-PAFEP-0008	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$400,000	\$223,362	\$223,362	\$223,362	\$223,362	\$223,362	\$223,362	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403708	Pavimentación De Concreto Hídrico (en Constitucion Tramo Av. Pizarra-Av. De Los Héroes)	2011-PAFEP-0009	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403709	Reparación De Jardines (en Calle Vicente Segura #400 Calle Samuel Carró)	2011-PAFEP-0010	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403710	Banquetas (Mercado Juan C. Durán)	2011-PAFEP-0011	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403711	Demarcación De Auta Y Bodega (Estrada Primera Eduardo Marqués C)	2011-PAFEP-0012	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$322,478	\$322,478	\$322,478	\$322,478	\$322,478	\$322,478	\$322,478	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403712	Comisión De Drenaje Sanitario (Calle Santiago Y Calle Marqués)	2011-PAFEP-0013	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$33,696	\$33,696	\$33,696	\$33,696	\$33,696	\$33,696	\$33,696	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403713	Pavimentación De Concreto Hídrico (Calle 19 De Septiembre Tramo Calle Felipe Angeles-8to De Las Américas)	2011-PAFEP-0017	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$487,308	\$487,308	\$487,308	\$487,308	\$487,308	\$487,308	\$487,308	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403718	Rehabilitación De Lotes Con Servicio	2011-PAFEP-0020	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,936,808	\$1,936,808	\$1,936,808	\$1,936,808	\$1,936,808	\$1,936,808	\$1,936,808	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403728	Bachos A Presión	2011-PAFEP-0021	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,142,955	\$2,142,955	\$2,142,955	\$2,142,955	\$2,142,955	\$2,142,955	\$2,142,955	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403729	Trabajos Complementarios Boulevard Eduardo Marqués (En Felipe De Las Américas-8to De Las Américas)	2011-PAFEP-0022	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$943,762	\$943,762	\$943,762	\$943,762	\$943,762	\$943,762	\$943,762	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403730	Mejoramiento De La Imagen Urbana, Restauración De Cenefas, Contral. Blvd. Eduardo Marqués	2011-PAFEP-0023	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$739,687	\$739,687	\$739,687	\$739,687	\$739,687	\$739,687	\$739,687	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H011140300403731	Malta Cicolón De Perímetros Y Construcción De Andénes, Escuela Primaria Nueva Creación	2011-PAFEP-0024	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	011 FAFEP	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Obras Proyectos	En Ejecución	2011	\$555,311	\$555,311	\$555,311	\$555,311	\$555,311	\$555,311	\$555,311	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTARON DE FORMA GERAL O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAM Y MEDIO EJECUTIVO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 374

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenta	Programa Fondo Comenta - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros							Años Físicos			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Multificado	Recaudado (Multitrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
H201140300403732	Trabajos Complementarios De Urbanización De Luces Con Servicio	2011-FAJEF-0003	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,463,125	\$1,463,125	\$1,463,125	\$1,463,125	\$1,463,125	\$1,463,125	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H201140300403733	Construcción O Remo De Construcción	2011-FAJEF-0004	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$684,390	\$684,390	\$683,970	\$683,970	\$474,271	\$474,271	\$474,271	78.47	50	Otra	0	0.00	78.47	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE REPORTA ESTE TRIMESTRE DE MONERA INDIVIDUAL, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 SE OBSERVA VA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403734	Pavimentación De Concreto Hidráulico	2011-FAJEF-0007	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$376,821	\$376,821	\$375,848	\$375,848	\$471,441	\$471,441	\$471,441	81.73	50	Otra	0	0.00	81.73	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE REPORTA DE MONERA INDIVIDUAL ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SE OBSERVA VA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403735	Reconstrucción De Colonias	2011-FAJEF-0008	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403736	Rehabilitación De Asfalta (Colocación De Fresa)	2011-FAJEF-0030	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$92,255	\$92,255	\$92,255	\$92,255	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE REPORTA DE MONERA INDIVIDUAL DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SE OBSERVA VA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403737	Nuevo Camión (Max 10, Max 13 Y Max 20)	2011-FAJEF-0001	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$642,239	\$642,239	\$642,428	\$642,428	\$642,428	\$642,428	\$642,428	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403738	Pavimentación De Concreto Hidráulico	2011-FAJEF-0032	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,350,968	\$1,350,968	\$1,350,968	\$1,350,968	\$1,350,968	\$1,350,968	\$1,350,968	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403739	Reconstrucción De Colonias (Bn, Zapatas, Cerro De Lobo, Camelia, Nueva Estrella)	2011-FAJEF-0004	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403740	Reconstrucción De Colonias	2011-FAJEF-0005	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403741	Pavimentación Hidráulica Calle Santiago (Carreras Al Sal-Campes)	2011-FAJEF-0036	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,246,281	\$1,246,281	\$1,246,281	\$1,246,281	\$1,246,281	\$1,246,281	\$1,246,281	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403742	Reconstrucción De Colonias	2011-FAJEF-0007	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$257,205	\$257,205	\$257,205	55.43	50	Otra	0	0.00	55.43	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE REPORTA DE MONERA INDIVIDUAL ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 FUE OBSERVADA VA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403743	Reconstrucción De Colonias	2011-FAJEF-0008	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403744	Reconstrucción De Colonias	2011-FAJEF-0009	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$263,177	\$263,177	\$263,177	56.72	50	Otra	0	0.00	56.72	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE REPORTA DE MONERA INDIVIDUAL ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE FUE OBSERVADA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403745	Reconstrucción De Colonias	2011-FAJEF-0040	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$128,475	\$128,475	\$128,475	27.69	50	Otra	0	0.00	27.69	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE REPORTA DE MONERA INDIVIDUAL ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE FUE OBSERVADA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201140300403746	Reconstrucción De Colonias	2011-FAJEF-0041	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	50	Otra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: LA OBRA DE CONCLUSO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA DE FORMA INDIVIDUAL, DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE SE REPORTA DE FORMA GUBERNALE O OTRAS OBRAS DEL MEDIO PROGRAMA Y MEDIO EJERCICIO. POR CONSIGUIENTE SE DARA POR TERMINADO DICHO PROYECTO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 374

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenta	Programa Fondo Comenta - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Anexo Financiero				Anexo Físico		Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Anexo Ansa	Anexo Acum
H201414020028164	Sistema Nacional de Información	2014/PPSMD048001	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Comunicación	002 Cargamento de Software de Gestión de Seguridad Pública a Nivel Local (Municipios, Municipios y el Distrito Federal)	4-Gobernación			Presidencia Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,076,000	\$1,076,000	\$1,076,000	\$1,076,000	\$1,076,000	\$1,076,000	\$1,076,000	100.00	0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Informacion al 6o. Trim. 2014 / Fisica: Informacion al 6o. Trim. 2014 / Registro: Informacion al 6o. Trim. 2014
H201414020032046	Pavimentación de Las Calles: Benito Juárez, Miguel Alemán y Terrestre, Col. Cubitos	2014/PPSMD048001	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,247,998	\$2,209,920	\$2,207,472	\$2,207,472	\$2,207,472	\$1,979,075	\$1,979,075	89.37	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032049	Reconstrucción de La Calle Impulso Social Primero (Paseo de la Convención del Estado), Col. De la Hacienda del Valle, Sector Primero	2014/PPSMD048002	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,543,261	\$1,517,130	\$1,515,586	\$1,515,586	\$1,515,586	\$1,515,586	99.90	0	Metro Lineal	587	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H201414020032049	Cañcha de Uno Múltiples Geo Villal, Col. Geo Villal	2014/PPSMD048003	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$652,610	\$649,494	\$639,841	\$639,841	\$639,841	\$639,841	\$639,841	99.90	0	Metro Cuadrado	6,948	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032049	Construcción de Cancha Deportiva De La Colonia El Aboluto	2014/PPSMD048004	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$499,133	\$499,433	\$499,633	\$499,633	\$497,785	\$497,785	91.72	0	Cancha	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032050	Construcción de Cancha Deportiva De La Colonia Felipe Angeles	2014/PPSMD048005	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$491,333	\$491,033	\$491,033	\$491,033	\$491,033	\$491,033	99.90	0	Cancha	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032050	Construcción de Cancha Deportiva De La Colonia Nueva Estrella	2014/PPSMD048006	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$490,870	\$490,870	\$490,870	\$490,870	\$390,439	\$390,439	79.34	0	Cancha	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032051	Presidencia Municipal de Pachua de Soto	2014/PPSMD048007	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$491,334	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$389,037	\$389,037	79.13	0	Cancha	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032052	Construcción de Cancha Deportiva De La Colonia Valle Popular	2014/PPSMD048008	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$491,334	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$492,300	\$492,300	81.85	0	Cancha	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032053	Pavimentación y Rehabilitación de La Calle del Centro de La Colonia Felipe Angeles Primera Sección	2014/PPSMD048009	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,095,031	\$1,093,951	\$1,093,951	\$1,093,951	\$1,094,323	\$1,094,323	89.81	0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032054	Pavimentación de Las Calles 24 de Febrero y 12 de Diciembre En La Colonia San Antonio El Diamante	2014/PPSMD048010	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,439,000	\$1,436,471	\$1,436,032	\$1,436,032	\$1,436,032	\$425,489	\$425,489	28.45	0	Metro Cuadrado	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020032055	Perifoneo Zona de Del Parque Deportivo En La Colonia El Humal	2014/PPSMD048011	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,986,076	\$1,984,076	\$1,984,076	\$1,984,076	\$1,984,076	99.90	0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H201414020032059	Segunda Parte Del Parque Deportivo De La Colonia Surgen del Poder	2014/PPSMD048012	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alborado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$775,000	\$765,001	\$764,226	\$764,226	\$764,226	\$764,226	\$764,226	99.90	0	Cancha	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020033101	Construcción de Espacio Deportivo Colonia Juan C. Doria	2014/PPSMD048003	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$742,162	\$742,162	\$222,449	\$222,449	29.69	0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020033116	Construcción de Espacio Deportivo Colonia 903o Lago	2014/PPSMD048008	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,960	\$748,960	0	0	0.00	0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020033171	Construcción de Espacio Deportivo Fraccionamiento Colinas	2014/PPSMD048004	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$734,928	\$734,928	\$220,478	\$220,478	29.40	0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020033185	Reintegro Calle Principal Colonia Independencia	2014/PPSMD048005	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$21,497	\$21,497	\$21,497	\$21,496	\$21,496	0	0	0.00	0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020033129	Pavimentación de Caminos: RECONSTRUCCION CALLE VALLE DE SANTA ISABEL, COL. VALLE DE SAN JAVIER	2014/PPSMD048006	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,245,557	\$1,245,557	\$1,245,557	\$1,242,894	\$1,242,894	\$372,468	\$372,468	29.94	0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020033126	Pavimentación de 22 Mts de La Calle Deporete Entre Mariano Salas y Anastasio Bustamante, Col. Felipe Angeles	2014/PPSMD048001	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,013	\$294,013	0	0	0.00	0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020033120	Pavimentación de Concreto Calle San Juan Pachua Este, Diego Yrujo Calle Álvaro Obregón Calle San Guillermo, Col. Felipe Angeles	2014/PPSMD048002	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,974	\$293,974	\$248,436	\$248,436	83.17	0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020036379	Construcción de Sed de Agua Potable, Avenida Leonardo Carabana, Calle Lopez Mateos, Miguel Alemán, 3ra. Sección Valle del Palmar	2014/PAISMD048001	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	104 FIAS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,333,996	\$733,996	\$733,996	\$733,996	\$733,996	\$220,199	\$220,199	30.00	0	Metro Lineal	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H201414020036381	Construcción de Sed de Distribución de Agua Potable, Calle Santa Cruz, San Juan Diego De La Cruz, San Felipe De Casas De La Cruz, Col. San Pedro Romanopolis	2014/PAISMD048002	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	104 FIAS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,179,290	\$1,179,290	\$1,179,290	\$1,179,290	\$1,179,290	\$425,496	\$425,496	36.28	0	Metro Lineal	4,828	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 374

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Años Financieros						Años Fisico		Observaciones									
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	V Anexo		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Año Inicio	Año Acum				
H214140300403764	Construcción de Guarderías y Jardines de Niños (Calle General Carlos Truño Av. Revolución-Av. Juárez)	2014/PAFEP-01005-11	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	011 PAFEP			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	532,441	593,548	593,548	599,759	5769,141	5769,141	5769,141	66.02	0	0	0.00	76.02	Financiera / Fisical / Registra: LA OBRAS DE REPOSICIÓN DE MANERA INDIVIDUAL ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE FUE OBSERVADA VA QUE SE REPOSICIONA DE FORMA GENERAL CON OBRAS DE SU MISMO PROGRAMA Y EJERCICIO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140300403766	Mejoramiento de Imagen Urbana (Ardoreras)	2014/PAFEP-01005-05	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0112 PAFEP			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	519,192	517,560	517,560	517,560	5173,560	5173,560	5173,560	1144,141	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: LA OBRAS DE REPOSICIÓN DE MANERA INDIVIDUAL ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE FUE OBSERVADA VA QUE SE REPOSICIONA DE FORMA GENERAL CON OBRAS DE SU MISMO PROGRAMA Y EJERCICIO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140300403767	Construcción de Subestación Sanitario, (Calle 1 De Mayo, Tramo Sota Municipal Juan Rodríguez)	2014/PAFEP-01005-01	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	011 PAFEP			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	5811,639	5136,366	5136,366	5136,366	5136,366	5136,366	5136,366	5136,366	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: LA OBRAS DE REPOSICIÓN DE MANERA INDIVIDUAL ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE FUE OBSERVADA VA QUE SE REPOSICIONA DE FORMA GENERAL CON OBRAS DE SU MISMO PROGRAMA Y EJERCICIO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140300403768	Cobertura a Área de Arco Techo Del Parque Del Leaste	2014/PAFEP-01005-13	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	011 PAFEP			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	5136,366	5190,404	5190,404	5190,404	5190,404	5190,404	5190,404	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: LA OBRAS DE REPOSICIÓN DE MANERA INDIVIDUAL ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE FUE OBSERVADA VA QUE SE REPOSICIONA DE FORMA GENERAL CON OBRAS DE SU MISMO PROGRAMA Y EJERCICIO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140300403769	Rehabilitación De Centro De Asistencia Infantil Comunitario, Calle 2 De Abril Esquina 13 De Septiembre	2014/PAFEP-01005-02	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	011 PAFEP			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	5327,153	5352,441	5352,441	5352,441	5293,597	5293,597	5293,597	83.10	0	0.00	83.10	Financiera / Fisical / Registra: LA OBRAS DE REPOSICIÓN DE MANERA INDIVIDUAL ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE FUE OBSERVADA VA QUE SE REPOSICIONA DE FORMA GENERAL CON OBRAS DE SU MISMO PROGRAMA Y EJERCICIO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140300403770	Reparación De Circuito Eléctrico Calle Lázaro Real Esquina Con Donatiano Berra Leal	2014/PAFEP-01005-11	Hidalgo	Pachua de Soto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	011 PAFEP			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	593,548	542,548	542,548	542,548	542,548	542,548	542,548	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: LA OBRAS DE REPOSICIÓN DE MANERA INDIVIDUAL ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE EL TERCER TRIMESTRE FUE OBSERVADA VA QUE SE REPOSICIONA DE FORMA GENERAL CON OBRAS DE SU MISMO PROGRAMA Y EJERCICIO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400412543	Construcción De Red Eléctrica, París, Veracruz, Benito, Francia, Colombia, México, Hidalgo, Amatepec, Amp. Santa Matilde	2014/PAISM48020	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5105,503	5105,503	5105,503	5105,503	5101,823	5101,823	5101,823	99.43	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400412560	Construcción De Red Eléctrica, Calle Durango, Lima, Veracruz, Guadalupe, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo Y México, Col. Valle de Pachua	2014/PAISM48021	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5703,907	5703,907	5703,907	5703,907	5700,229	5700,229	5700,229	99.48	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400412580	Construcción De Red Eléctrica, Calle 18 De Julio Tramo 1 De Enero, 7 De Enero, Col. San Pedro	2014/PAISM48022	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5478,488	5478,488	5478,488	5478,488	5474,810	5474,810	5474,810	99.23	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400412590	Construcción De Red Eléctrica, Calle Prol. Ayuntamiento, Espino Alto, México, Hidalgo, Santa Rosa, Santa María, Col. La Loma Vista	2014/PAISM48023	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5424,337	5424,337	5424,337	5424,337	5420,659	5420,659	5420,659	99.13	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400412599	Construcción De Red Eléctrica, Calle San Camarón, St. Juan, St. Juan, Tlaxcala, Hidalgo, San Francisco, St. Juan Apóstol, Av. De San Francisco, St. Nicolás De M. Col. La Loma	2014/PAISM48024	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5123,826	5123,826	5123,826	5123,826	5120,148	5120,148	5120,148	99.71	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400413011	Construcción De Red Eléctrica, Calle San Judas Tadeo, Ingeniería	2014/PAISM48025	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5389,207	5389,207	5389,207	5389,207	5385,529	5385,529	5385,529	99.06	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400413338	Construcción De Red Eléctrica, Calle San Antonio, Durango, Agua Prieta, San Juan, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Veracruz	2014/PAISM48026	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5104,312	5104,312	5104,312	5104,312	5101,634	5101,634	5101,634	99.65	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400413351	Construcción De Red Eléctrica, Calle Piedad, Fresno, Alamo, Amatepec, San Camarón	2014/PAISM48027	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5136,247	5136,247	5136,247	5136,247	5132,569	5132,569	5132,569	99.73	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400413362	Construcción De Red Eléctrica, Miguel Alemán, Tramo Av. San Juan, Col. Valle de Pachua, Sección	2014/PAISM48028	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5174,644	5174,644	5174,644	5174,644	5174,644	5174,644	5174,644	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Metro Lineal	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
H214140400413371	Construcción De Comedor	2014/PAISM48029	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Educación	En Ejecución	2014	5866,941	5866,941	5866,941	5866,941	5866,941	5866,941	5866,941	29.63	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
H214140400413475	Guarderías, Guarderías y Albergue Público De Cuidado Deportivo, Plaza Unión Popular, Col. Unión Popular	2014/POADM48013	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Deportes	En Ejecución	2014	594,426	594,426	594,426	594,426	594,426	594,426	594,426	0	0	0.00	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
H214140400413511	Proveeduría Asafitina De Calle Valle Escondido En El Fraccionamiento Valle De San Javier	2014/PODM048009	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5941,695	5941,695	5941,695	5937,688	5937,688	5937,688	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140400413580	Albergue Público En Avenida Cerezo, Varías Colindas	2014/PODM048010	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5627,464	5627,464	5627,464	5623,275	5623,275	5623,275	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140400413918	Proveeduría De Comedor Hidalgo, Calle 18 De Mayo, Tramo Humberto Cruz, Calle Miguel Cruz, Col. Sur Del Camero Ocho	2014/PODM048011	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5470,334	5470,334	5470,334	5467,350	5467,350	5467,350	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140400413941	Proveeduría De Comedor Hidalgo, Calle Unión Ancoaxtlan, Calle Margarita Mora - Calle Miguel Cruz, Col. Sur Del Camero Ocho	2014/PODM048012	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5958,411	5958,411	5958,411	5955,933	5955,933	5955,933	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140400413978	Proveeduría De Comedor Hidalgo, Calle 18 De Mayo, Tramo Calle Unión Ancoaxtlan - Calle Miguel Cruz, Col. Sur Del Camero Ocho	2014/PODM048013	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	51287,824	51287,824	51287,824	51285,300	51285,300	51285,300	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140400414055	Proveeduría De Comedor Hidalgo, Calle Margarita Mora, Tramo Calle Víctor Puebla - Calle Efraim Ochoa, St. Sur Del Camero Ocho	2014/PODM048014	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5977,171	5977,171	5977,171	5975,693	5975,693	5975,693	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
H214140400414136	Construcción De Casa De La Cultura, Pachua De Soto	2014/COMO-01383	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	57500,000	57500,000	57500,000	57500,000	57500,000	57500,000	57500,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
H214140400414594	Mejoramiento De Imagen Urbana Metropolitanas, Acapulco México - Pachua Metropolitana - Antigua, Sobre Blvd. Luis Donato Colón, Hidalgo, Col. Piedad Amatepec, Col. Amp. Sta. Julia	SP09M-002-1979/2014	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	53603,757	53603,757	53603,757	53603,757	53603,757	53603,757	53603,757	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Metro Cuadrado	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
H214140400414628	Mejoramiento De Imagen Urbana Metropolitanas, Sobre Eje Troncal, Pachua -Antigua, Camélon Luis Donato Colón, Col. San Cayetano	SP09M-002-1979/2014	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	5502,904	5502,904	5502,904	5501,935	5501,935	5501,935	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Metro cúbico	5,000	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
H214140400414690	PLAN METROPOLITANO DE MOVILIDAD CILINDROS PRES 1 - COMUNITARIO, Col. Metropolitanas	SP09M-002-1990/2014	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Subsidio			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	53646,280	53646,280	53646,280	53646,280	53646,280	53646,280	53646,280	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
H214140400415023	Construcción De Drenaje Sanitario Calle 18 De Julio Tramo 11 De Octubre, Col. De Enero, Col. San Pedro Bontapiano	2014/PAISE-0398	Hidalgo	Pachua de Soto	Pachua de Soto	Urbano	Apoyaciones Federales			31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5387,560	5387,560	5387,560	5387,560	5316,268	5316,268	5316,268	30.00	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.						





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
								Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2009	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	416700	416700	416700	416700	334194	334194	334194	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2009	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	416700	416700	416700	416700	334194	334194	334194	N/A	OBRAS EN CIERRE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	3357116	3357116	3357116	3357116	3125019	3125019	3125019	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	3357116	3357116	3357116	3357116	3125019	3125019	3125019	N/A	OBRA EN CIERRE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	717313	717313	717313	717313	681280	681280	681280	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	717313	717313	717313	717313	681280	681280	681280	N/A	OBRAS EN CIERRE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2738627.02	2738627.02	2738627.02	2551368.78	2331036.14	2306010	2306010	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2738627.02	2738627.02	2738627.02	2551368.78	2331036.14	2306010	2306010	N/A	OBRAS EN CIERRE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3976003.98	3976003.98	3976003.98	3976003.98	3421249.22	3421249.22	3421249.22	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3976003.98	3976003.98	3976003.98	3976003.98	3421249.22	3421249.22	3421249.22	N/A	OBRAS EN CIERRE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	11864909	11864909	11864909	11862806	11862806	11862806	11862806	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	621089	623007	623007	618912	618912	618912	618912	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	6014382	5084044	5084044	5084037	5084037	5084037	5084037	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	965000	965000	965000	965000	965000	965000	965000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	2405438	3633858	3633858	3633857	3633857	3633857	3633857	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	GERERACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	17280413.38	17280413.38	6186413.38	9722252.67	9722252.67	1065491.01	1065491.01	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	17280413.38	17280413.38	6186413.38	9722252.67	9722252.67	1065491.01	1065491.01	N/A	OBRA EN CIERRE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	12257869	12257869	12245611.13	12245611.13	12245611.13	10409614.87	10409614.87	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	12257869	12257869	12245611.13	12245611.13	12245611.13	10409614.87	10409614.87	N/A	OBRA EN CIERRE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	22590283	22590283	22590283	22590283	22538796.18	17787606.62	17787606.62	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERÍODO: Cuarto Trimestre 2014

Descripción de Programa Presupuestario								AVANCE FINANCIERO							Observaciones		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Observaciones	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	N/A	Acción terminada	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	N/A	Adquisición de equipo de cómputo
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	65860	65860	65860	65860	65860	65860	65860	65860	N/A	Adquisición de mobiliario
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21460768.85	21460768.85	21460768.85	21460768.85	21409282.03	16658002.47	16658002.47	N/A	Obras terminadas y en cierre administrativo	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	138611328	138611328	138611328	138611328	138611328	138611328	136530672	N/A		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	56465373	53479410	53479410	53479410	53479410	53479410	53479410	53479410	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1754232	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	79910	79909	79909	79909	79909	79909	79909	79909	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	14851871	9604329	9604329	9604329	9604329	9604329	9604329	9604329	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1740387	2152995	2152995	2152995	2152995	2152995	2152995	2152995	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	360000	399066	399066	399066	399066	399066	399066	399066	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	402729	1663928	1663928	1663928	1663928	1663928	1663928	1663928	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	9394731	10112668	10112668	10112668	10112668	10112668	10112668	10112668	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	3481508	3481508	3481508	3481508	3481508	3481508	3481508	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	1051280	1051280	1051280	1051280	1051280	603280	N/A	Información al 4o. Trim. 2014	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	376515	161376	161376	161376	161376	161376	44387	N/A	Información al 4o. Trim. 2014	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	210016	210016	210016	210016	210016	70019	N/A	Información al 4o. Trim. 2014	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	110564	182021	182021	182021	182021	182021	182021	182021	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	67896	67077	67077	67077	67077	67077	67077	67077	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	45768	45768	45768	45768	45768	45768	45768	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	266852	262516	262516	262516	262516	262516	262516	262516	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	300	300	300	300	300	300	300	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	10759	10759	10759	10759	10759	10759	10759	N/A	Información al 4o. Trim. 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2014

Descripción de Programas Presupuestarios								AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	4541	4541	4541	4541	4541	4541	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	296137	296137	296137	296137	296137	296137	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	313721	313721	313721	313721	313721	313721	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1259400	4323	4323	4323	4323	4323	4323	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	255451	255451	255451	255451	255451	255451	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	5125	5125	5125	5125	5125	5125	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	79	79	79	79	79	79	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	145146	118944	118944	118944	118944	118944	118944	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	60586	60586	60586	60586	60586	60586	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	7303	7303	7303	7303	7303	7303	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	819	819	819	819	819	819	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	10806931	8542152	8542152	8542152	8542152	8542152	7682506	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	3461093	1994953	1994953	1994953	1994953	1994953	1994953	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	171515	171515	171515	171515	171515	77245	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	3499	3499	3499	3499	3499	3499	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	11310	11310	11310	11310	11310	11310	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	83719	83719	83719	83719	83719	83719	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	15670	15670	15670	15670	15670	15670	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	15910	97545	97545	97545	97545	97545	16845	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	70872	70872	70872	70872	70872	70872	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	143815	143815	143815	143815	143815	116671	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	84748	84748	84748	84748	84748	84748	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	439	439	439	439	439	439	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1411064	5620998	5620998	5620998	5620998	5620998	5620998	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	31386	31386	31386	31386	31386	31386	N/A	Información al 4o. Trim. 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Descripción de Programa Presupuestario								AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1432819	27656946	27656946	27656946	27656946	27656946	27656946	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	11899	11899	11899	11899	11899	11899	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	968	968	968	968	968	968	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	1218	1218	1218	1218	1218	1218	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	3103	3103	3103	3103	3103	3103	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	2750	0	0	0	0	0	0	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	29519	29519	29519	29519	29519	29519	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	3201043	4459742	4459742	4459742	4459742	4459742	4459742	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	8920	8920	8920	8920	8920	8920	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	75000	185416	185416	185416	185416	185416	185416	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	11000	11693	11693	11693	11693	11693	11693	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	109684	109684	109684	109684	109684	109684	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	4269	4269	4269	4269	4269	4269	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	7302457	1851153	1851153	1851153	1851153	1851153	1832135	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	87095	95027	95027	95027	95027	95027	95027	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	560	560	560	560	560	560	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	24000	23333	23333	23333	23333	23333	23333	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	8985916	275314	275314	275314	275314	275314	222968	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	89780	88	88	88	88	88	88	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	5452	5452	5452	5452	5452	5452	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	928	928	928	928	928	928	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	22404	6731	6731	6731	6731	6731	6731	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	149776	381372	381372	381372	381372	381372	381372	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	6377	6377	6377	6377	6377	6377	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1240584	1240140	1240540	1240540	1240540	1240540	1240540	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	280016	280016	280016	280016	280016	134910	N/A	Información al 4o. Trim. 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo  
 PERÍODO: Cuarto Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios								AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	275463	275463	275463	275463	275463	275463	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	8913	8913	8913	8913	8913	8913	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	23200	23200	23200	23200	23200	23200	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	3680	3680	3680	3680	3680	3680	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	8874	8874	8874	8874	8874	8874	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	79028	79028	79028	79028	79028	79028	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	74400	74400	74400	74400	74400	74400	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	125998	29980	29980	29980	29980	29980	29980	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	226780	226780	226780	226780	226780	226780	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	169170	169170	169170	169170	169170	169170	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	97440	97440	97440	97440	97440	0	N/A	Información al 4o. Trim. 2014
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	0	18357	18357	18357	18357	18357	18357	N/A	Información al 4o. Trim. 2014