

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero					Avance Financiero			Observaciones								
								Programa	Fondo	Fondo Convención - Expediente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Actualizado (Actualizado)	Comprobado	Derevenido	Ejecutado	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual desde Acum	
H2012150200504323	Construcción De Red Eléctrica Zona: Río, Valles Del Pájaro Zona: Miguel Hidalgo, Col. Valle Del Pájaro, Col. Valle Del Pájaro	2012/FADME048024	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAD	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios SOTD	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2012	\$447,072	\$450,641	\$453,641	\$453,641	\$453,641	\$453,641	\$453,641	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: CAPTURA PRIMER TRIMESTRE
H2012150200504326	Construcción De Red Eléctrica Zona: Río, Valles Del Pájaro Zona: Miguel Hidalgo, Col. Valle Del Pájaro, Col. Valle Del Pájaro	2012/FADME048023	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAD	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios SOTD	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2012	\$530,487	\$545,832	\$543,632	\$543,632	\$543,632	\$543,632	\$543,632	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.
H201313040023753	Calle Conservación Zona: Zanjitas, Col. La Unidad	2013/FADME048016	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAD	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios SOTD	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,251,241	\$1,224,709	\$1,224,709	\$1,224,709	\$1,224,709	\$1,224,709	\$1,224,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	30.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.
H20141402003204846	Construcción De La Escuela: Benito Juárez, Miguel Barragan Y Tlaxcala, Col. Centro, Col. Centro	2014/FADME048001	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,247,998	\$2,209,920	\$2,209,920	\$2,209,920	\$2,209,920	\$2,209,920	\$2,209,920	89.37	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.
H20141402003204843	Parvillamiento De Las Calles 24 De Febrero Y 12 De Diciembre En La Colonia Centro, Col. Centro	2014/FADME048010	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,438,000	\$1,496,471	\$1,496,471	\$1,496,471	\$1,496,471	\$1,496,471	\$1,496,471	94.82	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.
H201414020033116	Construcción De Estadio Deportivo Colonia Rojo Logo	2014/FADME048009	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1011 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$750,000	\$748,957	\$748,957	\$748,957	\$601,592	\$601,592	\$601,592	87.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
H201414020033117	Construcción De Estadio Deportivo Pioneramiento Colosio	2014/FADME048004	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1011 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$750,000	\$748,924	\$748,924	\$748,924	\$601,592	\$601,592	\$601,592	86.50	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
H201414020033118	Electrificación Calle Principal Colonia Industrial	2014/FADME048003	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1011 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$521,697	\$518,864	\$518,864	\$518,864	\$519,464	\$519,464	\$519,464	100.23	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
H2014140200330879	Construcción De Red De Agua Potable, Avenida Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Col. Centro	2014/FADME048001	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAD	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios SOTD	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,331,996	\$733,996	\$733,996	\$733,996	\$655,759	\$655,759	\$655,759	89.34	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
H201414020041571	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Benito Juárez, Col. Centro, Col. Centro	2014/FADME048003	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAD	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios SOTD	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Educación	En Ejecución	2014	\$964,942	\$964,941	\$964,941	\$964,941	\$954,933	\$954,933	\$954,933	96.76	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
H20141402004154705	Alberca, Bañeras Y Gimnasio Público De La Cancha Deportiva De Los Pioneros, Col. Centro Popular	2014/FADME048013	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Deporte	En Ejecución	2014	\$94,426	\$94,426	\$94,426	\$94,426	\$93,727	\$93,727	\$93,727	96.94	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
H201414020041580	Alberca Pública En Benito Juárez, Varas Colonia	2014/FADME048010	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1011 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	En Ejecución	2014	\$427,464	\$423,275	\$423,275	\$423,275	\$423,275	\$423,275	\$423,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H2014140200415816	Construcción De Casa De La Cultura, Pachuca De Soto	2014/COMDE-01383	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbanos	Subsidios	1011 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,512,763	\$7,512,763	\$7,512,763	76.16	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004164803	Avivamiento Hidráulico De La Calle: Benito Juárez, Barrio La Serradora	2015/FADME048007	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$320,300	\$320,300	\$319,980	\$319,980	\$319,672	\$319,672	\$319,672	99.80	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204248	Riduállico, Calle Zona: Carrera De Los Pioneros, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048003	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,258,741	\$1,256,740	\$1,256,740	\$1,256,740	\$1,256,740	99.90	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204262	Mts. En Calle Gerardo Santillán, Col. Centro, Col. Centro Y Calle Adolfo López Mateos, Col. Centro	2015/FADME048004	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$291,348	\$290,348	\$290,051	\$297,203	\$297,203	\$297,203	\$297,203	99.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204263	Riduállico De La Calle: Angelina, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048010	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,781,426	\$1,793,426	\$1,791,423	\$1,700,812	\$1,980,543	\$1,980,543	\$1,980,543	77.26	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204264	Escaleras De La Calle Rosario, Tlaxco, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048001	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$195,440	\$195,440	\$195,454	\$195,454	\$195,454	\$195,454	\$195,454	94.04	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204265	Riduállico, Calle Principal De La Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048005	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,247,812	\$1,247,812	\$1,246,544	\$1,246,544	\$1,246,544	\$1,246,544	\$1,246,544	99.90	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204266	Riduállico De La Calle: Gerardo, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048002	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$550,340	\$550,340	\$554,790	\$553,716	\$566,133	\$566,133	\$566,133	29.92	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Calzado Forestal Y Nicolás Bravo, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048012	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$159,000	\$159,000	\$158,841	\$158,515	\$52,479	\$52,479	\$52,479	33.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204279	Riduállico De La Calle: Monterrey, Colina, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048001	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,743,426	\$1,743,426	\$1,741,483	\$1,719,015	\$1,398,081	\$1,398,081	\$1,398,081	80.19	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204280	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle: Benito Juárez, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048004	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$381,463	\$381,463	\$391,072	\$389,943	\$271,387	\$271,387	\$271,387	40.33	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204270	Construcción De Escuela Recreativa Y Deportiva Al Aire Libre, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048009	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$788,017	\$788,017	\$788,017	\$788,017	98.50	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204277	Electrificación De La Calle 24 De Febrero En Centro, Col. Centro	2015/FADME048015	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	99.90	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204282	Parqueamiento Artístico Del Callejón Camacho De La Colina, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048013	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$129,870	\$127,664	\$43,037	\$43,037	\$43,037	31.11	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204284	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Entre Calles: Benito Juárez Y Nicolás Bravo, Col. Centro, Col. Centro	2015/FADME048014	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,640	\$498,640	\$498,640	\$498,640	99.73	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204285	Pavimentación De La Calle: Miguel Alemán, Barrio El Poblado, Col. Centro	2015/FADME048008	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	para la ejecución y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$269,727	\$268,057	\$268,057	\$268,057	\$268,057	99.28	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Plata / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.		
H20151502004204286	Previsión Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	2015/SEMEH-0017	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	1004 FAD	subsidios en materia de seguridad pública, defensa social, y desarrollo social y al Distrito Federal	4-Gobernación	Presidencia Municipal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,552,884	\$													

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero						Avance Financiero			Observaciones						
								Programa	Fondo	Fondo Convención	Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Actualizado (Actualizado)	Comprobado	Derevenido	Ejecuido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población
W2015150104048940	Construcción de Espacio Recreativo En La Calle Ruperto, Colonia El Lobo	PA15-15-002	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,006	\$486,502	\$486,502	\$486,502	25.70	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150104048952	Construcción de Espacio Recreativo En La Calle Ruperto, Colonia El Lobo	PA15-15-004	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,501	\$447,140	\$447,140	\$447,140	93.43	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150104048956	Construcción de Gimnasio Al Aire Libre y Área Infantil, Barrio La Raya	PA15-15-005	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,397	\$498,397	\$498,397	\$498,397	99.68	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150104048959	Construcción de Espacio Deportivo En La Calle Jardín, Colonia Sueno	PA15-15-004	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,381	\$498,381	\$498,381	\$498,381	99.68	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150104048966	Construcción De Cancha De Dads Multiples, Col. Parque Urbano	PA15-15-003	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$510,475	\$510,474	\$510,474	\$508,542	\$508,542	\$508,542	\$508,542	95.42	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150204049045	Construcción De Ciclopista Y Sistema De Drenaje	2015FIDEN-00143	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0808 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,834,341	\$6,834,341	\$6,834,341	\$6,834,340	\$6,736,839	\$5,932,207	\$6,834,340	86.80	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	88.80	FINANCIERA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. COTIZADO PARA LA OBRA, SE CIUDAN EN LOS PASEOS, QUE SE CONCEDE AL MUNICIPIO PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA PIEDRA. Registro: SIN COMENTARIO	
W2015150204049046	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Col. El Águila	2015FIDEN-00143	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Subsidiaria	0111 Obras Deportivas	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$486,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005108	Construcción De Grandes Obra Deportiva Municipal, Col. Alvarado	2015FIDEN-00143	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Subsidiaria	0111 Obras Deportivas	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,142,085	\$3,104,402	\$3,104,402	\$3,104,402	\$1,945,637	\$1,945,637	\$1,945,637	\$1,945,637	62.47	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150205005138	Desarrollo Y Construcción, Calle Sin Nombre, Col. San Pedro	2015FIDEN-00143	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Subsidiaria	0111 Obras Deportivas	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,242	\$1,997,242	\$1,997,242	\$1,997,242	\$1,997,242	\$1,997,242	\$1,997,242	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150205005139	Trasformación De La Construcción De Bulevar Centro, Centro Del Estado De 2015-FIDEN-00142	2015-FIDEN-00142	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Subsidiaria	0808 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,860,741	\$4,790,811	\$2,957,887	\$2,957,887	59.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.22	FINANCIERA: CARM MENCIONA QUE DEL MONTE AUTORIZADO CONCEDE AL MUNICIPIO 100% DE LA OBRA, SIN DEDICAR AL 100% AL MUNICIPIO, SIN DEDICAR AL 100% AL MUNICIPIO. Registro: SIN COMENTARIO
W2015150205005156	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Amecameca, Distrito Federal	PA15-15-007	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,020,192	\$2,020,191	\$2,020,191	\$2,020,191	\$604,779	\$604,779	\$604,779	\$604,779	29.94	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	8.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150205005157	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Colonia Amecameca, Distrito Federal	PA15-15-008	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,546,246	\$1,546,246	\$1,546,246	\$1,546,246	\$1,543,089	\$462,927	\$462,927	\$462,927	29.94	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	59.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150205005160	Construcción De Red Eléctrica T La Loma, Col. La Loma, Distrito Federal, Amecameca, Pachuca de Soto	PA15-15-009	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidiaria	0714 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provincias Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,431,564	\$1,430,563	\$1,430,563	\$1,430,563	\$1,429,845	\$865,881	\$865,881	\$865,881	40.40	\$0	Piezas	1,000	0.00	5.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150205005175	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle De La Pineda, Carrada De La Pineda	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$108,290	\$107,317	\$107,317	\$107,317	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005176	Construcción De Drenaje Sanitario En Valles Del Pájaro, Calle Vale	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$540,249	\$536,581	\$536,581	\$536,581	\$345,165	\$345,165	\$345,165	\$345,165	44.33	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005178	Construcción De Drenaje Sanitario En Valles Del Pájaro, Calle Vale De Los Gavilanes, Vale De Los Pájaro, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$707,744	\$707,484	\$707,484	\$707,484	\$707,484	\$707,484	\$707,484	\$707,484	50.55	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005179	Construcción De Drenaje Sanitario En Valles Del Pájaro, Calle Vale De Los Gavilanes, Vale De Los Pájaro, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$82,136	\$80,542	\$80,542	\$80,542	\$80,740	\$68,940	\$68,940	\$68,940	84.85	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005180	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,564	\$162,451	\$162,451	\$162,451	\$162,051	\$162,051	\$162,051	\$162,051	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005181	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Pineda	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$806,199	\$802,743	\$802,743	\$802,743	\$802,743	\$802,743	\$802,743	\$802,743	86.88	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005182	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Pineda	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$446,155	\$442,593	\$442,593	\$442,593	\$442,093	\$442,093	\$442,093	\$442,093	77.42	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005183	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Pineda, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$278,843	\$278,217	\$278,217	\$278,217	\$278,217	\$278,217	\$278,217	\$278,217	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005184	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Pineda, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,074	\$207,874	\$207,874	\$207,874	\$207,874	\$207,874	\$207,874	\$207,874	99.21	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005185	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Pineda, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,573	\$247,448	\$247,448	\$247,448	\$247,448	\$247,448	\$247,448	\$247,448	99.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005186	Construcción De Red Eléctrica En La Colonia La Loma, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	En Ejecución	2015	\$901,779	\$890,779	\$890,779	\$890,779	\$896,017	\$896,017	\$896,017	\$896,017	99.47	\$0	Piezas	310	0.00	0.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005187	Construcción De Red Eléctrica En La Colonia La Loma, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	En Ejecución	2015	\$205,414	\$205,414	\$205,414	\$205,414	\$204,652	\$204,652	\$204,652	\$204,652	97.73	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005188	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Loma, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,024,038	\$1,024,038	\$1,024,038	\$1,024,038	\$1,019,276	\$1,019,276	\$1,019,276	\$1,019,276	99.53	\$0	Piezas	445	0.00	0.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005189	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Loma, Distrito Federal	2015FIDEN-00133	Ridalgó	Pachuca de Soto	Cobertura urbana	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,024,038	\$1,024,038	\$1,024,038	\$1,024,038	\$1,019,276	\$1,019,276	\$1,019,276	\$1,019,276	99.53	\$0	Piezas	445	0.00	0.00	Financiera / Plataforma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
W2015150205005190	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vale De La Loma, Distrito Federal	2015FIDEN-0013																									

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo Convención	Programa Fondo Convención - Efectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Mecanismo (Administración)	Avance Financiero			Avance Financiero			Observaciones	
																			Ejecución	En Ejecución	Por Ejecución	Ejecución	En Ejecución	Por Ejecución		
W201515020045980	Plan Parcial De Sotoc Pendiente (Pachuca de Soto)	2015-FASPF-16	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USST Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750,000	\$742,032	\$742,032	\$742,032	\$22,408	\$22,408	\$22,408	30.00	\$0	Estudio de preinversión	1,000	0.00	40.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W201515020045983	Plan Parcial De Sotoc Sur (Pachuca de Soto)	2015-FASPF-17	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USST Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750,000	\$742,032	\$742,032	\$742,032	\$22,408	\$22,408	\$22,408	3.05	\$0	Estudio de preinversión	1,000	0.00	40.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W201515020046022	Reparación de Redes De Las Fiermas, Fraccionamiento Los Pinos	2015-FASPF-00633	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,874,472	\$1,870,113	\$1,870,113	\$1,870,113	\$1,870,106	\$1,870,106	\$1,870,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	97.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046023	Rehabilitación De Caminería, Comunidad De Casillas	2015-FASPF-00633	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$139,081	\$138,055	\$138,055	\$138,055	\$107,144	\$107,144	\$107,144	77.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046025	Pavimentación De Concreto Albercazo (Calle Cerrada De Albercazo)	2015-FASPF-00640	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$307,010	\$307,000	\$307,000	\$307,000	\$307,000	\$307,000	\$307,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046028	Pavimentación De Concreto Hidráulica De Calle San Arturo	2015-FASPF-00641	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$237,174	\$236,447	\$236,447	\$236,447	\$236,447	\$236,447	\$236,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046030	Pavimentación Hidráulica Calle 1	2015-FASPF-00642	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$471,274	\$474,407	\$474,407	\$474,407	\$474,407	\$474,407	\$474,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046032	Construcción De Pista Tipo Río (Además De La Escuela Primaria Emiliano Zapata)	2015-FASPF-00643	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$238,030	\$238,028	\$238,028	\$238,028	\$238,028	\$238,028	\$238,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046036	Rehabilitación De Calzada Del Añilito	2015-FASPF-00645	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$445,063	\$442,693	\$442,693	\$442,693	\$442,693	\$442,693	\$442,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046037	Reparación U.G.E.	2015-FASPF-00646	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,737,201	\$1,711,156	\$1,711,156	\$1,711,156	\$153,947	\$153,947	\$153,947	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046038	Mejoramiento De Imagen Urbana En Paseo De La Constitución, Fraccionamiento Alvaro Obregón	2015-FASPF-00648	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FASPF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$284,138	\$282,035	\$282,035	\$282,035	\$282,035	\$282,035	\$282,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SIN COMENTARIOS
W201515020046039	Gastos Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 1 Del Programa Nacional De Prevención Del Delito	2015-FASDE-00303	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$938,220	\$935,220	\$939,220	\$939,220	\$939,220	\$939,220	\$939,220	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005740	Gastos Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 2 Del Programa Nacional De Prevención Del Delito	2015-FASDE-00304	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$2,789,454	\$2,789,454	\$2,789,454	\$2,789,454	\$2,789,454	\$2,789,454	\$2,789,454	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005740	Equipamiento Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 2 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00304	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$380,246	\$380,344	\$380,344	\$380,344	\$380,344	\$380,344	\$380,344	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005742	Gastos Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 2 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00304	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$620,240	\$620,260	\$620,260	\$620,260	\$620,260	\$620,260	\$620,260	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005748	Gastos Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 2 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00310	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca	Segurida	En Ejecución	2015	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005752	Equipamiento Para La Realización De Actividades Del Objetivo 1 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00311	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$5,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005753	Equipamiento Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 1 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00311	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$50,830	\$50,830	\$50,830	\$50,830	\$50,830	\$50,830	\$50,830	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005757	Gastos Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 4 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00313	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$1,515,000	\$1,515,000	\$1,515,000	\$1,515,000	\$1,514,536	\$1,514,536	\$1,514,536	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005767	Gastos Para La Realización De Actividades Del Objetivo 2 En El Polígono 2	2015-FASDE-00313	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca	Segurida	En Ejecución	2015	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005774	Equipamiento Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 1 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00317	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$1,280,424	\$1,280,424	\$1,280,424	\$1,280,424	\$1,279,450	\$1,279,450	\$1,279,450	99.93	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005772	Gastos Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 4 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00318	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$1,515,000	\$1,515,000	\$1,515,000	\$1,515,000	\$1,514,536	\$1,514,536	\$1,514,536	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005767	Gastos Para La Realización De Actividades Del Objetivo 2 En El Polígono 2	2015-FASDE-00319	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca	Segurida	En Ejecución	2015	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	\$2,418,576	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005774	Gastos Para La Realización De Actividades Del Objetivo 2 En El Polígono 3	2015-FASDE-00319	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$1,382,913	\$1,382,913	\$1,382,913	\$1,382,913	\$1,382,913	\$1,382,913	\$1,382,913	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005774	Construcción De Andaderas Y Área Verde Sobre Camellón	2015-FASDE-00344	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005774	Reparación Y Encamamiento Del Arroyo Zosa	2015-FASDE-00344	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W20151502005802	Construcción De Andaderas En La Lateral Sur Del Boulevard Nuevo	2015-FASDE-00442	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$1,000,018	\$1,000,018	\$1,000,018	\$1,000,018	\$1,000,018	\$1,000,018	\$1,000,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W201515020058075	Gastos Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 3 En El Polígono 1	2015-FASDE-00804	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	\$482,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W201515020058093	Equipamiento Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 1 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00807	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$55,040	\$55,040	\$55,040	\$55,040	\$55,040	\$55,040	\$55,040	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
W201515020058118	Equipamiento Para La Realización De Diversas Acciones Del Objetivo 1 Del Paseo De Los Polígonos I	2015-FASDE-00808	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	USDE4 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Segurida	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera /

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Fondo Convención - Efectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Mecanismo (Realización)	Avance Financiero			Observaciones				
																			Porcentaje	Derevenido	Ejecuido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
W2015150300582127	Equipamiento Para la Realización De Proyectos De Del Objetivo 2 Frente Polígono 3	2015/APRED-00818	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidio	0004 Programa Nacional de Prevención del Delito				4-Gobernación	Municipio de Pachuca de Soto	Seguridat	En Ejecución	2015	\$217,088	\$217,088	\$217,088	\$217,088	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300583954	Reequipamiento Aéreo, Calle 20 De Noviembre, Col. Santa Julia	2015/APRED-00054	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300583956	Reequipamiento De Aviones, Av. Matemáticas Col. Santa Julia Tlajoyapa	2015/APRED-00057	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	24.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584009	Pavimentación Hidráulica, Calle Juárez Ortiz De Domínguez, Col. 21 De Septiembre	2015/APRED-00059	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584014	Pavimentación Hidráulica Calle Hidalgo, Col. Carlos Arriola	2015/APRED-00059	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,734,526	\$1,734,526	\$1,734,526	\$1,734,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	64.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584047	Reequipamiento Aéreo, Calle Matemáticas Col. Santa Julia Tlajoyapa	2015/APRED-00061	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$284,983	\$284,983	\$284,983	\$284,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584071	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. San Bartolo	2015/APRED-00062	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584081	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle Francisco Montes De Oca, Col. San Bartolo	2015/APRED-00063	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$485,770	\$485,770	\$485,770	\$485,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584096	Reequipamiento Aéreo, Calle Francisco Montes De Oca, Col. San Bartolo	2015/APRED-00064	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$284,983	\$284,983	\$284,983	\$284,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584137	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. San Bartolo	2015/APRED-00064	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$4,899,433	\$4,899,433	\$4,899,433	\$4,899,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	54.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584140	Pavimentación Aérea, Calle Reforma, Calle 21 De Septiembre, Col. San Bartolo	2015/APRED-00067	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$2,132,860	\$2,132,860	\$2,132,860	\$2,132,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	95.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584141	Pavimentación Aérea, Calle 21 De Septiembre, Col. San Bartolo	2015/APRED-00071	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$2,132,860	\$2,132,860	\$2,132,860	\$2,132,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	95.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584142	Pavimentación Aérea, Calle Reforma, Calle 21 De Septiembre, Col. San Bartolo	2015/APRED-00072	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	50.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584144	Pavimentación Aérea, Calle 21 De Septiembre, Col. San Bartolo	2015/APRED-00074	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$5,095,500	\$5,095,500	\$5,095,500	\$5,095,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	85.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584148	Construcción De Red De Agua, Pueblo (Av. Lázaro Cárdenas, Col. 21 De Septiembre, Col. San Bartolo)	2015/FAZIN0048047	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipales Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$148,525	\$148,525	\$148,525	\$148,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584083	Construcción De Red De Agua, Pueblo (Av. Lázaro Cárdenas, Col. 21 De Septiembre, Col. San Bartolo)	2015/FAZIN0048048	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipales Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$139,903	\$139,903	\$139,903	\$139,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584093	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario, Calle 21 De Septiembre, Col. San Bartolo	2015/FAZIN0048049	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipales Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$58,419	\$58,419	\$58,419	\$58,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584103	Sistema De Agua Potable, San Pedro Neopagoso	2015/FOON0048057	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0117 Obras Civiles				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$12,054,168	\$12,054,168	\$12,054,168	\$12,054,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584080	Reequipamiento Col. La Loma, Calle 21 De Septiembre	2015/FOON0048058	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0117 Obras Civiles				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$505,964	\$505,964	\$505,964	\$505,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584081	Pavimentación Aérea, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/FOON0048059	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0117 Obras Civiles				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584082	Pavimentación Aérea, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/FOON0048060	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0117 Obras Civiles				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$10,493,348	\$10,493,348	\$10,493,348	\$10,493,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	72.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584084	Pavimentación De Concreto, Hidráulico, Tramo: Tlajoyapa - Tlalnepantla De Baz - Tlalnepantla De Baz	2015/APRED-00060	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Urbanización	Ejecución	En Ejecución	2015	\$256,194	\$256,194	\$256,194	\$256,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	70.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584085	Pavimentación De Red De Agua, Tlalnepantla De Baz - Tlalnepantla De Baz	2015/APRED-00061	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584086	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/APRED-00062	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584087	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/APRED-00063	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584088	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/APRED-00064	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584089	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/APRED-00065	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584091	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/APRED-00066	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584092	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/APRED-00067	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera / Plata / / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
W2015150300584093	Pavimentación De Calzadas, Hidráulica, Calle 21 De Septiembre, Col. La Loma	2015/APRED-00068	Hidalgo	Pachuca de Soto	Urban	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y SEDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE Agua y saneamiento	Ejecución	En Ejecución	2015	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	\$1,165,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convención	Programa Fondo Convención - Egresos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Mecanismo (Administración)	Avance Financiero					Observaciones				
																		Avance Financiero	Avance Físico	Unidad de Medida	Población	Avance Anual desde Año					
KID011504000020598	Cancha De Gases Múltiples, Fraccionamiento Nuevo Hidalgo	2015-FONDO-01041	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Urbanos	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	En Ejecución	2015	\$471,755	\$471,755	\$470,578		00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: KID011504000020598: Pass al siguiente nivel.
KID01150100120427079	Recalificación Y Enderezamiento De Una Vialidad Importante Poblado El Rincón	2015-FONDO-01103	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFIF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios SEDIF		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,227,332	\$2,227,332	\$2,227,332	\$2,227,332	\$2,227,332	\$2,227,332	\$2,227,332	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA CDMX SE ENCUENTRA AL CIELO POR CIENTO FINANCIERAMENTE
KID01150100120427097	Recalificación Y Enderezamiento Del Paseo De Los Pioneros (Reyes) Ezequiel	2015-FONDO-00944	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFIF	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios SEDIF		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,089,598	\$4,089,598	\$4,089,598	\$4,089,598	\$4,089,598	\$4,089,598	\$4,089,598	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA CDMX SE ENCUENTRA AL CIELO POR CIENTO FINANCIERAMENTE
KID0141001004204947	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Los Sistemas De Seguridad Pública	2016-FONDO-00112	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación		Municipio de Pachuca de Soto	Seguridad	En Ejecución	2016	\$982,800	\$982,800	\$981,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	277,375	0.00	0.00	Financiera / Física: Información al Ser. Trm. 2014 / Registro:
KID0141001004204956	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2016-FONDO-00122	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación		Municipio de Pachuca de Soto	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,945,934	\$2,945,934	\$1,472,947	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	277,375	0.00	0.00	Financiera / Física: Información al Ser. Trm. 2014 / Registro:
KID014100100427023	Nuevo Sistema De Justicia Penal.	2016-FONDO-00112	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación		Municipio de Pachuca de Soto	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,318,751	\$3,318,751	\$2,459,376	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	277,375	0.00	0.00	Financiera / Física: Información al Ser. Trm. 2014 / Registro:
KID014100100427040	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública	2016-FONDO-00112	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación		Municipio de Pachuca de Soto	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,783,460	\$2,783,460	\$2,491,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	277,375	0.00	0.00	Financiera / Física: Información al Ser. Trm. 2014 / Registro:
KID014100100427057	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública	2016-FONDO-00112	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación		Municipio de Pachuca de Soto	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,202,800	\$3,202,800	\$1,601,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	277,375	0.00	0.00	Financiera / Física: Información al Ser. Trm. 2014 / Registro:
KID014100100427082	Red Nacional De Desarrollo De Infraestructuras	2016-FONDO-00112	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación		Municipio de Pachuca de Soto	Seguridad	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$180,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	277,375	0.00	0.00	Financiera / Física: Información al Ser. Trm. 2014 / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERIODO: Primer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios							Partida	Avance Financiero							Observaciones			
					Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Destinamiento Financiero		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SMC	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	84 PACHUCA			2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INVERSIÓN	616 - OTRAS INGENIERÍAS CIVIL U OBRA PESADA	18126428	18126428	18051718.55	18051718.55	18051718.55	18051718.55	18051718.55	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18126428	18051718.55	18051718.55	18051718.55	18051718.55	18051718.55	N/A				
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	84 PACHUCA			2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INVERSIÓN	616 - OTRAS INGENIERÍAS CIVIL U OBRA PESADA	20086712	20086712	20021300.33	20021300.33	20021300.33	20021300.33	20021300.33	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20086712	20086712	20021300.33	20021300.33	20021300.33	20021300.33	20021300.33	N/A			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23		8117	SUBSIDIOS	84 PACHUCA			2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INVERSIÓN	616 - OTRAS INGENIERÍAS CIVIL U OBRA PESADA	17280413.38	17280413.38	17280413.38	17280413.38	17280413.38	15267461.39	15267461.39	15267461.39	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23		8117	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17280413.38	17280413.38	17280413.38	17280413.38	17280413.38	15267461.39	15267461.39	15267461.39	N/A		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	0058	SUBSIDIOS	84 PACHUCA			2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INVERSIÓN	616 - OTRAS INGENIERÍAS CIVIL U OBRA PESADA	12245611.13	12245611.13	12245611.13	12245611.13	12245611.13	11932158.89	11932158.89	11932158.89	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	0058	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12245611.13	12245611.13	12245611.13	12245611.13	12245611.13	11932158.89	11932158.89	11932158.89	N/A		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUMINISTROS BÁSICOS AL PERSONAL EVENTUAL	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	677708.49	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	385945.66	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	516 - EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA Y DE DIRECCION	65860	65860	65860	65860	65860	65860	65860	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	84 PACHUCA			2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INVERSIÓN	616 - OTRAS INGENIERÍAS CIVIL U OBRA PESADA	21460768.85	21460768.85	21460768.85	21460768.85	21460768.85	21370523.35	21370523.35	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22590283	22590283	22590283	22590283	22590283	22590283	22590283	22590283	N/A		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1012	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INVERSIÓN	616 - OTRAS INGENIERÍAS CIVIL U OBRA PESADA	15000000	15000000	14914929.13	14914929.13	14914929.13	14914929.13	14914929.13	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y DE LAS DEMOCRACIAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1012	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15000000	15000000	14914929.13	14914929.13	14914929.13	14914929.13	14914929.13	N/A			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	114447.58	114447.58	114447.58	114447.58	114447.58	114447.58	114447.58	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	71104.52	71104.52	71104.52	71104.52	71104.52	71104.52	71104.52	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	39810.23	39810.23	39810.23	39810.23	39810.23	39810.23	39810.23	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	99013	99006	99006	99006	99006	99006	99006	N/A	Información Ier. Trim. 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	37967.03	37967.03	37967.03	37967.03	37967.03	37967.03	37967.03	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	235354	235354	235354	235354	235354	235354	235354	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	33553.86	33553.86	33553.86	33553.86	33553.86	33553.86	33553.86	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1611255	1583087.96	1583087.96	1583087.96	1583087.96	1583087.96	1583087.96	1583087.96	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	0	33408	33408	33408	33408	33408	33408	33408	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PIEL, MATERIALES METALICOS Y EQUIPO DE ARTE, MUSICA, DANZA, TEATRO, EDUCACIONAL Y DEPORTIVO	0	73177.2	73177.2	73177.2	73177.2	73177.2	73177.2	73177.2	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	304 - REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	1355530	1342885.6	1342885.6	1342885.6	1342885.6	1342885.6	1342885.6	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3 GOBERNACION	4	ORGANIZAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	4864301	5293099.26	5293099.26	5293099.26	5293099.26	5293099.26	5293099.26	5293099.26	N/A	Información Ier. Trim. 2016

ENTIDAD: Hidalgo

PERIODO: Primer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES						
				Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora		Destinamiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SMCF		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					361 = DIFUSIÓN POR RADIODIFUSIÓN Y OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN	0	20184	20184	20184	20184	20184	N/A	Información Ier. Trimestre 2016			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					1 - GASTO CORRIENTE	0	251817.18	251817.18	30900.03	30900.03	30900.03	N/A	Información Ier. Trimestre 2016			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					2 - GASTO DE SII = NUEVOS DE OFICINA Y ESTANCIAS	1597596	251817.18	30900.03	30900.03	30900.03	N/A	Información Ier. Trimestre 2016				
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					2 - GASTO DE SII = EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INVERSIÓN	127644	325756.96	325756.96	325756.95	325756.95	325756.95	N/A	Información Ier. Trimestre 2016			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					2 - GASTO DE SII = EQUIPO AUDIOPROTESSES Y APPARATS	0	39861.68	39861.68	39861.68	39861.68	39861.68	N/A	Información Ier. Trimestre 2016			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					2 - GASTO DE SII = VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3109080	2465004.94	2465004.94	2465000	2465000	2465000	N/A	Información Ier. Trimestre 2016			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					2 - GASTO DE SII = OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	704893	704893	704893	704893	704893	N/A	Información Ier. Trimestre 2016			
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	Gobernación	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN DISTRITO FEDERAL	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	824,412	\$220,922			2 - GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12764419	12764419	12764419	12543496.9	12543496.9	12543496.9	N/A	Información Ier. Trimestre 2016			
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SUBSIDIOS	84 PACHUCA					616 = OTRAS	0	704893	704893	704893	704893	704893	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$9,985	\$0			2 - GASTO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	9755760	9746004.23	9611826.59	8251170.15	8251170.15	8251170.15	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	9755760	9746004.23	9611826.59	8251170.15	8251170.15	8251170.15	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$1,370	\$0			2 - GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11829340.82	11829340.82	11695080.4	11527650.06	8890094.05	8890094.05	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	U117	SUBSIDIOS	84 PACHUCA					616 = OTRAS	0	11829340.82	11829340.82	11695080.4	11527650.06	8890094.05	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	CONTRACCIONES ECONOMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	19646647.26	19646647.26	19395657.86	5422499.91	3736398.06	3736398.06	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	CONTRACCIONES ECONOMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$7,213	\$0			2 - GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19646647.26	19646647.26	19395657.86	5422499.91	3736398.06	3736398.06	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y LAS DEMANDACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		84 PACHUCA					616 = OTRAS	0	22947600	22947600	22880925.63	22316321.05	17954122.3	17954122.3	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y LAS DEMANDACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$47,314	\$0			2 - GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22947600	22947600	22880925.63	22316321.05	17954122.3	17954122.3	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	MUNICIPIOS	33	FAPFIF	1012	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					616 = OTRAS	0	12196873	12196873	12196873	12196873	12196873	12196873	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAPFIF	1012	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0			2 - GASTO DE CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	12196873	12196873	12196873	10968146	10968146	10968146	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	MUNICIPIOS	33	FAPFIF	1012	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0			2 - GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12196873	12196873	12196873	10968146	10968146	10968146	N/A	Información Ier. Trimestre 2016		
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAPFIF	1012	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$0	\$0			616 = OTRAS	0	12196873	12196873	12196873	12196873	12196873	12196873	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$263				2 - GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16593745	16593745	8294672.5	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					1 - GASTO CORRIENTE	271 = VESTUARIO Y UNIFORMES	4906860	4906860	2453430	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					283 = PRENDAS DE PIEL, PELLEJO, CORDÓN, CINTURÓN, SEÑAL, SEÑALACIONES	876600	876600	438300	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					295 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	950000	950000	475000	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					334 = SERVICIOS DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	3470447	3470447	1735223.5	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					338 = SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y TECNICAS INTEGRALES	1177038	1177038	588519	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					523 = CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1650000	1650000	825000	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					541 = VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3202800	3202800	1601400	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	Gobernación	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U057	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA					565 = EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	360000	360000	180000	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	MUNICIPIOS	33	FAISM MUNICIPAL Y LAS DEMANDACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAPFIF	84 PACHUCA					616 = OTRAS	25087518	25087518	752456	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trimestre 2016	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERÍODO: Primer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
					Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Destinamiento Financiero	Reintegro		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAÍS MUNICIPAL Y DE LAS DEMÁS ENTIDADES AUTONÓMICAS DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAÍS MUNICIPAL y de las DEMÁS ENTIDADES AUTONÓMICAS del DISTRITO FEDERAL	84 PACHUCA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25087518	25087518	7526256	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA	\$2,818		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	147213254	147213254	36803313.51	31428832.03	30881562.7	30856332.69	N/A		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	113 = SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13923825.16	13923825.16	197610.42	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	122 = SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1371042.01	1371042.01	342760.5	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	131 = PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16469.25	16469.25	4117.31	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	132 = PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y QUINQUENACIONAL DE FIN DE AÑO	13511327.66	13511327.66	113186.41	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	142 = APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	399999.96	399999.96	106286.45	106286.45	106286.45	106286.45	N/A		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	151 = CUOTAS PARA EL FONDO DE AGROBIO Y FONDO DE TRABAJO	212274.94	212274.94	53048.73	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	152 = INDEMNIZACIONES	55000	55000	13750	12854.55	12854.55	12854.55	12854.55	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	158 = OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15817260	15817260	1392000	1392000	1392000	1392000	N/A		
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	161 = PREVISIÓNES DE CARÁCTER LABORAL, RECLAMOS, DIFERENCIAS Y SEGURODIA SOCIAL	1661868	1661868	415467	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	171 = ESTÍMULOS	543924	543924	135981	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	211 = MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS MECENES DE OFICINA	207161	207161	203500.9	5323.12	5323.12	5323.12	5323.12	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	214 = MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS MECENES DE OFICINA Y COMUNICACIONES	173000	173000	43250	5324.4	5324.4	5324.4	5324.4	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	215 = MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIFUSIVA	165914	165914	107804.81	107804.81	23356.81	23356.81	23356.81	23356.81	N/A
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	216 = MATERIAL DE LIMPIEZA	100962.8	100962.8	86781.42	86781.42	2922.87	2922.87	2922.87	2922.87	N/A
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	221 = PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	264982.85	264982.85	93141.82	93141.82	93141.82	93141.82	93141.82	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	223 = UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1897.18	1897.18	1897.18	1897.18	1897.18	1897.18	1897.18	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	242 = CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11.6	11.6	2.9	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	243 = CAL, yeso Y PRODUCTOS DE VERO	7621.65	7621.65	7533.49	7533.49	7533.49	7533.49	7533.49	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	244 = MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3622.68	3622.68	3619.2	3619.2	3619.2	3619.2	3619.2	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	246 = MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96941.07	96941.07	94742.69	94742.69	94742.69	94742.69	94742.69	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	247 = ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20874.2	20874.2	20782.56	20782.56	20782.56	20782.56	20782.56	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	249 = OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	79988.97	79988.97	56360.22	56360.22	56360.22	56360.22	56360.22	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	251 = MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2580	2580	645	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	254 = MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS MÉDICOS	20970.92	20970.92	5242.73	0	0	0	0	N/A	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHUCA		1 = GASTO CORRIENTE	256 = FIBRAS SINERGÉTICAS, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6115.59	6115.59	2224.3	2224.3	2224.3	2224.3	2224.3	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERIODO: Primer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios							Partida	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES			
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Residimiento Financiero		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SMCF	
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10716653.3	10716653.3	2679643.33	2186632.38	2186632.38	2186632.38	2186632.38	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1800000	1800000	450000	21982	21982	21982	21982	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5000	5000	1250	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	3678.96	3678.96	3678.96	3678.96	3678.96	3678.96	3678.96	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	9269.44	9269.44	2317.36	1329.36	1329.36	1329.36	1329.36	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	292 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9495.41	9495.41	4760.96	4760.96	4760.96	4760.96	4760.96	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	293 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO Y OFICINA	8768.68	8768.68	3587.66	3587.66	3587.66	3587.66	3587.66	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	294 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5143.2	5143.2	2291	2291	2291	2291	2291	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	295 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE LABORATORIO	5000	5000	1250	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	296 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1361009	1361009	340722.76	313211.58	313211.58	313211.58	313211.58	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	298 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2969.6	2969.6	742.4	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	42084382	42084382	10521095.5	8194563.02	8194563.02	8194563.02	8194563.02	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	322.02	322.02	322.02	322.02	322.02	322.02	322.02	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y EQUIPO DE COMPUTACION	36000	36000	11244	11244	11244	11244	11244	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1000	1000	250	202.04	202.04	202.04	202.04	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTERNALES Y OTROS SERVICIOS	228200	228200	57050	13050	13050	13050	13050	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	328 - OTROS ARrendamientos	24647.28	24647.28	6161.82	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGAL, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	14400000	14400000	5558664.68	5558664.68	5558664.68	5558664.68	5558664.68	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	1517.86	1517.86	379.47	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4710519.02	4710519.02	4630695.45	4630695.45	4630695.45	4630695.45	4630695.45	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	65996.4	65996.4	33582	33582	33582	33582	33582	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO DE OFICINA	13948	13948	11998	11998	11998	11998	11998	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3000	3000	750	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO DE HERRAMIENTAS	1909610.7	477402.48	241518.11	241518.11	241518.11	241518.11	241518.11	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	107966.4	107966.4	39892.4	39892.4	39892.4	39892.4	39892.4	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA				1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	18712125	18712125	7730756.38	7730756.38	7730756.38	7730756.38	7730756.38	N/A	Información Ier. Trim. 2016

ENTIDAD: Hidalgo

PERIODO: Primer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
					Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SMCF
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FONATACION	5000	5000	1250	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	361 - GASTOS DE RADIODIFUSION Y OTROS MEDIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIONES Y PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	3000	3000	750	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PARAJES TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAIS	3578	3578	3522	3522	3522	3522	3522	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE DIRECCION SOCIAL Y CULTURAL	22794	22794	5698.5	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACION	29968	29968	7492	5154	5154	5154	5154	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	273851	273851	204113	204113	23328	23328	23328	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1916112	1916112	479028	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	49868.4	49868.4	12467.1	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, ACONDICIONADORES DE AIRE, ACONDICIONADORES ELECTRICOS	14326	14326	14326	14326	14326	14326	14326	N/A	Información Ier. Trim. 2016
Hidalgo	Pachuca de Soto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	84 PACHOCA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2898.84	2898.84	2898.84	2898.84	2898.84	2898.84	2898.84	N/A	Información Ier. Trim. 2016

indicadores

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Responsable del Reportero del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores						Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A		
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.41	N/A		
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.54	N/A		
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	122	122	1er. Trimestre 2016
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	20.98	83.92	1er. Trimestre del 2016.
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	1ER. TRIM. 2016
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A		
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	