

Responsable del Registro del Avance	Programa Presupuestario																Indicadores				Meta y Avance al periodo			
	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	Correspondiente al ejercicio 2016.			
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.54	.4	74.07	2o. Semestre 2016.			
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.41	.4	97.56	1er. Semestre 2016.			
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avances en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	4o. Trimestre 2016.			
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	55.55	55.55	100				
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	4o. Trimestre del 2016.			
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	4TO. TRIM. 2016			
Municipio	Hidalgo	Pachuca de Soto	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	44.45	44.45	100				

Total: 181

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Necesado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HD00160300769501	Construcción De Drenaje Sanitario - 354732	354732	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$713,782	\$713,782	\$713,782	\$713,782	\$713,782	\$635,587	\$635,587	89.05	0	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813585	Transferencia Para La Construcción De Ciclistas y Sistema De Riego Pública	2015-FINDE-00163	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,834,340	\$6,834,340	\$6,834,340	\$6,834,340	\$6,834,340	\$6,834,340	\$6,834,340	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813591	Transferencia Para La Construcción De Polideportivo Centro Estatal De Alto Rendimiento 3ra Etapa	2015-FINDE-00162	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,860,741	\$4,860,741	\$4,860,741	\$4,860,741	97.31	0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.31	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813809	Plan Metropolitano De Movilidad De Ciclovías Sendero Verde, Ciclovía El Mismo Día, Etapa	2016-FOMET-01	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Subsidios	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813826	Plan Metropolitano De Movilidad De Ciclovías Sendero Verde, Ciclovía Maestras - Blvd. El Mismo (Cuc - Bioparque) 2da. Etapa	2016-FOMET-02	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Subsidios	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813838	Aplicación Del Boulevard Ramón G. Bonfil 2da. Etapa	2016-FOMET-03	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Subsidios	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,989,000	#####	\$10,989,000	\$10,989,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813950	Construcción De Colector Fluvial	2016-FFFFIN-48002	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,000	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	5,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813970	Construcción De Dren Fluvial	2016-FFFFIN-48003	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,967,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD00160400813983	Construcción De Guarderías Y Baños	2016-FFFFIN-48004	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,000	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	2,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD113100019668	Implementación De Servicios Públicos Y Equipamiento En El Centro Metropolitano De Control Camión	2011-FAPEF-00245	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Subsidios Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,262,964	\$3,262,964	\$3,262,964	\$3,262,964	\$3,262,964	\$3,262,964	\$3,262,964	100.00	0	Metros Cuadrados	3,262,964	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO ESTA COMPLETADO AL CIEN POR CIENTO, TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD1213010017428	Rehabilitación De Gradas Del Complejo Deportivo Revolución Mexicana	2012-AIMSD-01831	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Urbano	Sin Identificar	-	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,483,619	\$1,483,619	\$1,483,619	\$1,483,619	\$1,483,619	\$1,483,619	\$1,483,619	100.00	0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE.	
HD15150100461863	Pavimentación Hidráulica De La Calle Centenario, Barrio La Barroca	2015FPYMD48007	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$320,300	\$320,300	\$319,980	\$319,672	\$319,672	\$319,672	\$319,672	99.80	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD15150100462458	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle 2da. Cerrada De Venustiano Carranza, Tramo De La Avenida Deponer A La Barranca, Colonia Buenos Aires	2015FPYMD48003	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,258,741	\$1,258,740	\$1,258,740	\$1,258,740	\$1,258,740	99.90	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD15150100462632	Pavimentación Hidráulica De 40 Mts. En Calle Carretera Benito Juárez, Tramo Entre La Barranca Y Calle Adolfo López Mateos Col. Cerro De Cubitos	2015FPYMD48006	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$299,348	\$299,348	\$299,051	\$297,203	\$297,203	\$297,203	\$297,203	99.28	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD15150100463263	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Noguerilla, Tramo Calle Pirules - Avenida Benito Juárez De La Col. Nuevo Francisco I. Madero,	2015FPYMD48010	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,793,426	\$1,702,605	\$1,700,812	\$1,700,812	\$1,700,812	\$1,700,812	\$1,700,812	\$1,700,812	99.89	\$90,821	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150100463441	Recalzante De La Calle Rosario, Tramo De La Calle San Juan Pachaca A La Av. El Rosario, Barrio San Juan Pachaca	2015FPYMD48001	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$185,640	\$185,640	\$185,454	\$185,275	\$185,275	\$185,275	\$185,275	99.80	0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD15150100464432	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Santo Tomás, Barrio Cuadras	2015FPYMD48002	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$553,345	\$553,345	\$554,790	\$553,776	\$553,776	\$553,776	\$553,776	99.72	0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD15150100465275	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Paevalin Entre Calle Antonio Del Castillo Y Hacienda Bravo, Del Barrio Del Atorón	2015FPYMD48012	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$159,000	\$159,000	\$158,841	\$141,145	\$141,145	\$141,145	\$141,145	88.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD15150100465579	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pino Suárez - Calle Colima, Col. Cerro De Cubitos	2015FPYMD48011	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,743,426	\$1,720,759	\$1,719,015	\$1,719,015	\$1,719,015	\$1,719,015	\$1,719,015	99.90	\$22,667	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HD15150100465585	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle No. de Olivas, Tramo De La Calle Gardelia A La Calle Pedro Escobedo, Barrio El Lobo	2015FPYMD48004	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$391,463	\$391,463	\$391,072	\$389,963	\$389,963	\$389,963	\$389,963	\$389,963	99.62	0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150100466162	Construcción Asfáltica Del Callejón Avila Canacho De La Colonia Del Castillo	2015FPYMD48013	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$129,870	\$127,666	\$127,666	\$127,666	\$127,666	\$127,666	98.20	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150100466216	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Callejón Manuel Hobbado, Entre Calles Deponer Y Calle El Mismo En El Barrio De La Palma	2015FPYMD48014	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,640	\$498,640	\$498,640	\$498,640	\$498,640	99.73	0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150100466435	Pavimentación Hidráulica De La Calle Miguel Alemán, Barrio	2015FPYMD48008	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$269,727	\$268,057	\$268,057	\$268,057	\$268,057	\$268,057	99.28	0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150100489945	Construcción De Espacio Recreativo En La Calle Noguerilla, Colonia El Lobo	FAIP-15-002	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$495,506	\$495,506	\$495,006	\$495,006	\$495,006	\$495,006	\$495,006	99.90	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150200507506	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Amazona, Pachaca De Soto Hidalgo	FAIP-15-007	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,020,192	\$2,017,951	\$2,017,951	\$2,015,931	\$1,707,878	\$1,707,878	\$1,707,878	\$1,707,878	84.63	0	Metros Lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150200507567	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Amazona, Del Municipio De Pachaca De Soto	FAIP-15-008	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,546,246	\$1,544,635	\$1,544,635	\$1,543,089	\$1,543,089	\$1,543,089	\$1,543,089	\$1,543,089	99.90	0	Metros Lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150200507601	Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En La Colonia Amazona, Pachaca De Soto	FAIP-15-009	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,433,564	\$1,433,279	\$1,433,279	\$1,429,845	\$1,345,251	\$1,345,251	\$1,345,251	\$1,345,251	93.99	0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HD15150200543973	Plan Metropolitano De Movilidad De Ciclovías Sendero Verde, Ciclovía El Mismo	FOMET-11	Hidalgo	Pachaca Soto	Pachaca Soto	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHACA SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,233,739	\$4,187,533	\$4,187,533	\$4,187,533	\$4,187,533	\$4,187,533	\$4,187,533	\$4,187,533	100.00	0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 181

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Necesado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
HID16160200651480	Construcción de Guarniciones y Resacas, C/ Huapalaco, Calle Santa Cruz - 58692	58692	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5335,568	5335,568	5335,568	5335,568	5335,568	5335,568	5335,568	5335,568	100.00	0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200651482	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe, San Miguel, Primavera - 57895	57895	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6020,424	6020,424	6020,424	6020,424	6020,424	6020,424	6020,424	6020,424	100.00	0	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200651483	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Pachuca, Centro S. Ignacio Allende (Sur) - 57525	57525	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3351,210	3351,210	3351,210	3351,210	3351,210	3351,210	3351,210	3351,210	100.00	0	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200651484	Construcción de Techado de Cancha En Escuela Primaria Jose Napolitano Clave 57491, 138p2908y - 57491	57491	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Educación	En Ejecución	2016	01,652,763	01,652,763	01,652,763	01,652,763	01,652,763	01,611,173	0483,352	0483,352	29.25	0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200651485	Construcción de Saneitacion En Escuela Primaria Libertadores De America C.C. 138p2908y - 57487	57487	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Educación	En Ejecución	2016	0814,955	0814,955	0814,955	0814,955	0814,955	0814,955	0244,487	0244,487	30.00	0	Piezas	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200651486	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Valle De Aran - 57432	57432	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0150,311	0150,311	0150,311	0150,311	0106,600	0104,119	0104,119	69.27	0	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
HID16160200653841	Construcción de Drenaje Sanitario En Avenida Benito Juarez - 57483	57483	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0518,269	0518,269	0518,269	0518,269	0518,269	0518,269	0518,269	0518,269	100.00	0	Metros Lineales	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200653842	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Centenario, Palmas, Revolucader, Protonamiento Insurgentes - 57478	57478	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0397,254	0397,254	0397,254	0397,254	0397,254	0397,254	0397,254	0397,254	100.00	0	Metros Lineales	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200653843	Construcción de Drenaje Sanitario En Avenida Francisco Villa - 57469	57469	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0491,445	0491,445	0491,445	0491,445	0491,445	0491,445	0491,445	0491,445	100.00	0	Metros Lineales	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200653844	Construcción de Guarniciones y Resacas, C/ La Loma Seccion 57039, Calle San Francisco - 57039	57039	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	0320,049	0320,049	0320,049	0320,049	0320,049	0320,049	0320,049	0320,049	0320,049	100.00	0	Otros	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200653845	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Cadete, Hoyal, Pino Y Cedro - 57516	57516	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0548,027	0548,027	0548,027	0548,027	0548,027	0548,027	0548,027	0548,027	0548,027	100.00	0	Metros Lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200656201	Construcción de Red De Agua Potable Comunal De Santa Gertrudis Zona Baja, Calle Antonio Madero, Compañoli, Pinar, Higo, Mango, Frasa, - 57666	57666	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0945,752	0945,752	0945,752	0945,752	0945,752	0945,752	0945,752	0945,752	0945,752	100.00	0	Metros Lineales	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200656202	Construcción de Red de Agua Potable De Calle General, Pudi Plata Cristal - 57355	57355	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0736,364	0736,364	0736,364	0736,364	0736,364	0736,364	0736,364	0736,364	0736,364	100.00	0	Metros Lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200656203	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Misa, San Antonio, Pudi Plata Cristal, Oaxaca Porfirio Diaz - 57474	57474	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0670,510	0670,510	0670,510	0670,510	0670,510	0670,510	0670,510	0670,510	0670,510	100.00	0	Metros Lineales	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200656204	Construcción de Guarniciones y Resacas, C/ Ampliación El Palmer, Calle Río Silencio - 57099	57099	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	0216,860	0216,860	0216,860	0216,860	0216,860	0216,860	0216,860	0216,860	0216,860	100.00	0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200658717	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Francisco Villa, Porfirio Diaz, Oaxaca Victoria - 57936	57936	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0735,102	0735,102	0735,102	0735,102	0735,102	0735,102	0735,102	0735,102	0735,102	100.00	0	Metros Lineales	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200658718	Construcción de Red Eléctrica Amp. El Palmer, Varías Calles - 58640	58640	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	0345,350	0345,350	0345,350	0345,350	0345,350	0345,350	0345,350	0345,350	0345,350	100.00	0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: EN PROCESO C.F.E. / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200658719	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle San Rafael - 57879	57879	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0325,585	0325,585	0325,585	0325,585	0325,585	0325,585	0325,585	0325,585	0325,585	100.00	0	Metros Lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200658720	Construcción de Guarniciones y Resacas, C/ Monte Carmelo, Calle Sor Juana Inés De La Cruz - 58686	58686	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	0267,721	0267,721	0267,721	0267,721	0267,721	0267,721	0267,721	0267,721	0267,721	100.00	0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200658721	Construcción de Red Eléctrica - 58465	58465	Hidalgo	Pachuca de Soto	Santiago Tianguay	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	0492,058	0492,058	0492,058	0492,058	0492,058	0492,058	0492,058	0492,058	0492,058	100.00	0	Otros	275	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: EN PROCESO C.F.E. / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200661155	Construcción de Drenaje Sanitario En Avenida López Mateo - 57455	57455	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0421,876	0421,876	0421,876	0421,876	0421,876	0421,876	0421,876	0421,876	0421,876	100.00	0	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200661156	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Hidalveras, San Antonio, Juan Pablo II, Pedro Escobedo - 57510	57510	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0571,694	0571,694	0571,694	0571,694	0571,694	0571,694	0571,694	0571,694	0571,694	100.00	0	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200661157	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Pinar, San Antonio, Coate y Robla - 57423	57423	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	01,217,695	01,217,695	01,217,695	01,217,695	01,217,695	01,217,695	01,217,695	01,217,695	01,217,695	100.00	0	Metros Lineales	325	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200661158	Construcción de Red Eléctrica, Santiago Tianguay, Centro Varías Calles - 58681	58681	Hidalgo	Pachuca de Soto	Santiago Tianguay	Urbano	Aportaciones a Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	0595,889	0595,889	0595,889	0595,889	0595,889	0595,889	0595,889	0595,889	0595,889	0595,889	100.00	0	Otros	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: EN PROCESO C.F.E. / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200672819	Pavimentación Hidráulica Calle Adolfo Lopez Mateo, Tramo Calle San Gómez y Platanos Elias Calles-2312	2016/FFIEM04008	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Obra	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	02,619,816	02,619,816	02,590,998	02,593,296	02,583,296	01,986,899	01,986,899	01,986,899	75.84	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200673274	Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Benito Juárez Tramo Higo, Varías Calles y Felipe Angeles -2315	2016/FFIEM04001	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Obra	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	01,219,776	01,219,776	01,206,359	01,194,678	01,194,678	01,194,678	01,194,678	01,194,678	01,194,678	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200673667	Construcción de Espacio Recreativo, En La Colonia Lopez Tramo Higo, Varías Calles y Felipe Angeles -2314	2016/FFIEM04007	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Obra	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2016	01,051,607	01,051,607	01,040,039	01,039,802	01,039,802	01,039,802	01,039,802	01,039,802	98.88	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrador: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HID16160200673725	Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle León Tramo Av. Ayuntamiento y Calle Gárdela-2316	2016/FFIEM04003	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Obra	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	01,1																

Total: 181

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa	Fondo	Convenio -	Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Necesado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
HID16160200673754	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle "Calle Yucatán-2322"	2016/FFIEMD48004	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,116,753	\$1,116,753	\$1,104,469	\$1,096,473	\$1,096,673	\$0	0.00	0.00	\$7,796	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673767	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Santa Cruz Tramo C/ Benfili y Av. Lázaro Cárdenas-2317	2016/FFIEMD48002	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,473,230	\$1,473,230	\$0	0.00	0.00	\$10,270	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673883	Pavimentación Hidráulica Avenida Océano Tramo Calle Yuxa - Calle Sin Nombre-2313	2016/FFIEMD48006	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$948,393	\$948,393	\$937,961	\$937,743	\$937,743	\$937,743	98.88	0.218	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200674398	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata Tramo Rolo Sogo y Cines Del Sur-2320	2016/FFIEMD48005	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,688,703	\$1,688,703	\$1,670,127	\$1,663,715	\$1,663,715	\$0	0.00	0.00	\$6,412	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
HID16160200674947	Pavimentación Hidráulica Calle Lázaro Cárdenas, Tramo Calle Álvaro Obregón A Calle José Ma. Morelos-2313	2016/FFIEMD48010	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$365,000	\$365,000	\$360,985	\$356,014	\$356,014	\$0	0.00	0.00	\$4,971	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674985	Pavimentación Asfáltica De Calle Transformadoras-2319	2016/FFIEMD48011	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,037,540	\$1,037,540	\$1,026,128	\$1,025,082	\$1,025,082	\$307,525	\$307,525	29.64	\$1,046	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675048	Construcción De Espacio Recreativo Y Deportivo En Calle Elido Y Ben. Lázaro Cárdenas-2311	2016/FFIEMD48013	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$791,200	\$787,121	\$787,121	\$421,206	\$421,206	52.65	\$4,079	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675120	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Huilacamba Tramo Ruizamor y Cto. Cardenal-2323	2016/FFIEMD48009	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,017,908	\$1,017,908	\$1,006,711	\$1,001,607	\$1,001,607	\$0	0.00	0.00	\$5,104	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675309	Rehabilitación De Espacio Deportivo En Colonia Real De Minas-2310	2016/FFIEMD48012	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$494,500	\$493,013	\$493,013	\$269,568	\$269,568	53.91	\$1,487	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
HID16160200679188	Rehabilitación Mercado Primero De Mayo	2016-PAFEP-00538	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1012 PAFEP	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200680276	Construcción De Parque Deportivo, Col. Centro	S/C	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,376,488	\$7,376,488	\$7,376,488	\$7,376,488	92.21	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729434	Construcción De Obras De Infraestructura Urbana Para La Pavimentación De Calles En Las Colonias El Bulnes, Santa Julia, Javier Rojo Gomez Y San Javier	2016-PAFEP-00555	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,733,576	\$3,733,576	\$3,733,576	\$3,733,576	\$3,733,576	\$3,733,576	\$3,733,576	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729440	Construcción De Obras De Infraestructura Comunitaria	2016-PAFEP-00546	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,330,882	\$1,330,882	\$1,330,882	\$1,330,882	\$1,330,882	\$1,330,882	\$1,330,882	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729446	Construcción D Obras De Infraestructura Básica Educativa	2016-PAFEP-00553	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$420,979	\$420,979	\$420,979	\$420,979	\$420,979	\$420,979	\$420,979	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE
HID16160300729454	Construcción De Obras De Infraestructura Urbana Para Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado	2016-PAFEP-00554	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,286,560	\$4,286,560	\$4,286,560	\$4,286,560	\$4,286,560	\$4,286,560	\$4,286,560	100.00	0.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: el proyecto se encuentra concluido al cien por ciento, tanto físico como financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729460	Construcción De Obras De Infraestructura Y Espacios Deportivos Y De Convivencia	2016-PAFEP-00556	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,121,669	\$1,121,669	\$1,121,669	\$1,121,669	\$1,121,669	\$1,121,669	\$1,121,669	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO, TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE
HID16160300729467	Construcción De Obras De Infraestructura Y Mejoramiento De Viviendas Urbanas	2016-PAFEP-00557	Hidalgo	Pachuca de Soto	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,276,493	\$4,276,493	\$4,276,493	\$4,276,493	\$4,276,493	\$4,276,493	\$4,276,493	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO, TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300740491	Transferencia Para La Pavimentación Hidráulica, Calle Juana De Ibarburo, Cristina Rosas Iyaxaa	2016/PREGI-00667	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$360,373	\$360,373	\$360,373	\$354,251	\$354,251	\$106,275	\$106,275	29.49	0.00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300740499	Transferencia Para La Pavimentación Hidráulica, Calle José Anunciación Silva, Cristina Rosas Iyaxaa	2016/PREGI-00668	Hidalgo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Urbano	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,133,264	\$1,133,264	\$1,133,264	\$1,115,672	\$1,115,672	\$881,387	\$881,387	77.77	0.00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERÍODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios						PARTEIDA		AVANCE FINANCIERO								Observaciones	
Entidad	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reclutamiento Financiero	Reasignado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SISP		
Hidalgo	1004	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO.			2 - GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL O OBRAS PEBAS	18126428	18126428	18126428	18126428	18126428	18126428	18126428		N/A	
Hidalgo	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18126428	18126428	18126428	18126428	18126428	18126428	18126428		N/A	
Hidalgo	1004	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO.			2 - GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL O OBRAS PEBAS	20086712	20086712	20086712	20086712	20086712	20086712	20086712		N/A	
Hidalgo	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20086712	20086712	20086712	20086712	20086712	20086712	20086712		N/A	
Hidalgo	1004	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO.			2 - GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL O OBRAS PEBAS	25087518	25087521	25087521	25087518	25002217.34	13747835.38	13747835.38		N/A	
Hidalgo	1004	PALM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO.	53,832	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25087518	25087521	25087521	25087518	25002217.34	13747835.38	13747835.38		N/A	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO	939,061			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	147213254	147213254	147213254	147213254	147213254	147213254	146954719.91		N/A	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1923825.16	20808211	20808211	20808211	20808211	20808211	20808211		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1371042.01	1565059	1565059	1565059	1565059	1565059	1565059		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16469.25	85958	85958	85958	85958	85958	85958		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13511327.66	2249932	2249932	2249932	2249932	2249932	2249932		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	142 - ADORNACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	399999.96	328714.8	328714.8	328714.8	328714.8	328714.8	328714.8		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE ANTIQUO Y FONDO DE PAGO	212274.94	354391	354391	354391	354391	354391	354391		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	55000	424163.58	424163.58	424163.58	424163.58	424163.58	424163.58		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	4335566.86	4335566.86	4335566.86	4335566.86	4335566.86	4335566.86		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	15812660	43641	43641	43641	43641	43641	43641		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1661868	1490972	1490972	1490972	1490972	1490972	1490972		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	543924	0	0	0	0	0	0		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	207161	639595	639595	639595	639595	639595	639595		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	173000	167095.34	167095.34	167095.34	167095.34	167095.34	167095.34		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	165914	539810.89	539810.89	539810.89	539810.89	539810.89	539810.89		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	100962.8	268305.75	268305.75	268305.75	268305.75	268305.75	268305.75		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIBRERIA	264982.85	113692.98	113692.98	113692.98	113692.98	113692.98	113692.98		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1897.18	510394.8	510394.8	510394.8	510394.8	510394.8	510394.8		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	4827.55	4827.55	4827.55	4827.55	4827.55	4827.55		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11.6	3190	3190	3190	3190	3190	3190		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7621.65	3279.32	3279.32	3279.32	3279.32	3279.32	3279.32		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3622.68	7663.41	7663.41	7663.41	7663.41	7663.41	7663.41		N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADESA Y PRODUCTOS DE MADESA	96941.07	8459.88	8459.88	8459.88	8459.88	8459.88	8459.88		N/A	Información 4o. Trim. 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERÍODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reclutamiento Financiero	Reasignado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SISP	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	246 = MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	20874.2	225015.12	225015.12	225015.12	225015.12	225015.12	225015.12	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	247 = ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	79988.97	118216.42	118216.42	118216.42	118216.42	118216.42	118216.42	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	249 = OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	251150.46	251150.46	251150.46	251150.46	251150.46	251150.46	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	251 = PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2580	45.24	45.24	45.24	45.24	45.24	45.24	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	253 = MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20970.92	25073.03	25073.03	25073.03	25073.03	25073.03	25073.03	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	254 = MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6115.59	48559.82	48559.82	48559.82	48559.82	48559.82	48559.82	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	256 = FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0	13004.55	13004.55	13004.55	13004.55	13004.55	13004.55	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	259 = OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1071653.3	34985.6	34985.6	34985.6	34985.6	34985.6	34985.6	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	261 = COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1800000	9481627.28	9481627.28	9481627.28	9481627.28	9481627.28	9481627.28	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	271 = VESTUARIO Y UNIFORMES	5000	134539.28	134539.28	134539.28	134539.28	134539.28	134539.28	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	272 = FERRERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3678.96	2039.1	2039.1	2039.1	2039.1	2039.1	2039.1	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	273 = ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5047.76	5047.76	5047.76	5047.76	5047.76	5047.76	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	274 = PRODUCTOS TEXTILES	9269.44	13409.6	13409.6	13409.6	13409.6	13409.6	13409.6	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	275 = BLANDOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PAPERAS DE VESTIR	0	207.5	207.5	207.5	207.5	207.5	207.5	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	282 = MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	9495.41	157237.33	157237.33	157237.33	157237.33	157237.33	157237.33	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	291 = HERRAMIENTAS MENORES	8768.68	24780.95	24780.95	24780.95	24780.95	24780.95	24780.95	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	292 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5143.2	18778.98	18778.98	18778.98	18778.98	18778.98	18778.98	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	293 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5000	17740.67	17740.67	17740.67	17740.67	17740.37	N/A	Información 4o. Trim. 2016	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	294 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1361009	13283.62	13283.62	13283.62	13283.62	13283.62	N/A	Información 4o. Trim. 2016	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	295 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2969.6	5829.75	5829.75	5829.75	5829.75	5829.75	N/A	Información 4o. Trim. 2016	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	296 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	2710934.48	2710934.48	2710934.48	2710934.48	2710934.48	N/A	Información 4o. Trim. 2016	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	297 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	800.4	800.4	800.4	800.4	800.4	800.4	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	298 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42084382	3424.32	3424.32	3424.32	3424.32	3424.32	3424.32	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	299 = REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	322.02	82659.3	82659.3	82659.3	82659.3	82659.3	82659.3	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	311 = ENERGIA ELECTRICA	96000	43000100.11	43000100.11	43000100.11	43000100.11	43000100.11	43000100.11	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	313 = AGUA	1000	322.02	322.02	322.02	322.02	322.02	322.02	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	317 = SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, FIBRA OPTICA Y TRANSMISION DE INFORMACION	292000	43176	43176	43176	43176	43176	43176	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	318 = SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	24647.28	854.86	854.86	854.86	854.86	854.86	854.86	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	319 = SERVICIOS INTERIALES Y OTROS SERVICIOS	14400000	13050	13050	13050	13050	13050	13050	N/A	Información 4o. Trim. 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
Entidad	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reclutamiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SISP	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ASIGNAMENTOS	1517.86	5104	5104	5104	5104	5104	5104	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0	15231784.02	15231784.02	15231784.02	15231784.02	15231784.02	15231784.02	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	0	555890.46	555890.46	555890.46	555890.46	555890.46	297356.67	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4710519.02	4627044.29	4627044.29	4627044.29	4627044.29	4627044.29	4627044.29	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	65996.4	92573.4	92573.4	92573.4	92573.4	92573.4	92573.4	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13948	18628.59	18628.59	18628.59	18628.59	18628.59	18628.59	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3000	8423.8	8423.8	8423.8	8423.8	8423.8	8423.8	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICO Y DE LABORATORIO	0	16193.6	16193.6	16193.6	16193.6	16193.6	16193.6	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1909610.7	977903.83	977903.83	977903.83	977903.83	977903.83	977903.83	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	107966.4	222713.83	222713.83	222713.83	222713.83	222713.83	222713.83	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	18712125	18921379.94	18921379.94	18921379.94	18921379.94	18921379.94	18921379.94	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DEPOSITOS POR RIESGO, RESERVA Y OTROS MEDIO DE RESERVA SOBRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	0	1554.4	1554.4	1554.4	1554.4	1554.4	1554.4	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AEREOS	3000	9190.35	9190.35	9190.35	9190.35	9190.35	9190.35	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	0	1426.5	1426.5	1426.5	1426.5	1426.5	1426.5	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAIS	0	25988	25988	25988	25988	25988	25988	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3578	23414	23414	23414	23414	23414	23414	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACION	22794	52854.63	52854.63	52854.63	52854.63	52854.63	52854.63	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	29968	386957.46	386957.46	386957.46	386957.46	386957.46	386957.46	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	273851	10022	10022	10022	10022	10022	10022	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OPERATIVAS A ENTIDADES PARASTATALES NO FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS	0	1916112	1916112	1916112	1916112	1916112	1916112	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSION	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1916112	88078.8	88078.8	88078.8	88078.8	88078.8	88078.8	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	49869.4	5800	5800	5800	5800	5800	5800	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	13806.23	13806.23	13806.23	13806.23	13806.23	13806.23	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSION	531 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	3996.2	3996.2	3996.2	3996.2	3996.2	3996.2	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	91020	91020	91020	91020	91020	91020	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	12460	12460	12460	12460	12460	12460	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	PACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE OBSERVACION ELECTROICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0	14326	14326	14326	14326	14326	14326	N/A	Información 4o. Trim. 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Hidalgo

PERÍODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios				PARTEIDA				AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
Entidad	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reclutamiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SISP	
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	14326	2898.84	2898.84	2898.84	2898.84	2898.84	2898.84	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	2898.84	5336	5336	5336	5336	5336	5336	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1005	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	30255.12	30255.12	30255.12	30255.12	30255.12	30255.12	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	1012	PROGRAMA ESPECÍFICOS-GASTO PROGRAMABLE DE LOS PODERES AUTÓNOMOS	FACHUCA 84			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	19670159.89	19670159.89	19670159.89	19669758.02	19669758.02	19669758.02	19669758.02	N/A	Información 4to Trim. 2016
Hidalgo	1012	Programa Repetitiva-Gasto Programable de los Poderes Autonomos	FACHUCA 84	912,198	00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19670159.89	19670159.89	19670159.89	19669758.02	19669758.02	19669758.02	19669758.02	N/A	
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA	851,973	00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16593745	16037854.54	16037854.54	16031831.51	16031831.51	16031831.51	16031831.51	N/A	
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4906860	5009150.72	5009150.72	5006399.85	5006399.85	5006399.85	5006399.85	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRIMAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	876000	839539.54	839539.54	839539.54	839539.54	839539.54	839539.54	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	950000	971836.4	971836.4	971836.4	971836.4	971836.4	971836.4	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3470447	2867478.88	2867478.88	2867478.88	2867478.88	2867478.88	2867478.88	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1177038	1177038	1177038	1177038	1177038	1177038	1177038	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	333 - CÁMARA FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1650000	1675243	1675243	1675243	1675243	1675243	1675243	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VENTILADOS Y EQUIPO TERRESTRE	3028000	3137568	3137568	3137568	3137568	3137568	3137568	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0007	SIN IDENTIFICAR	FACHUCA			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	360000	360000	360000	356727.84	356727.84	356727.84	356727.84	N/A	Información 4o. Trim. 2016
Hidalgo	0058	SUBSIDIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FACHUCA DE SOTO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	9755760	9755760	9746004.23	9746004.23	9719117.46	9719117.46	9719117.46	N/A	
Hidalgo	0058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	99,985	8113,488		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9755760	9755760	9746004.23	9746004.23	9719117.46	9719117.46	9719117.46	N/A	
Hidalgo	0076	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	MUNICIPIO DE FACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	8010474.03	8010474.03	8010474.03	7986075.77	7612327.21	7612327.21	7612327.21	N/A	
Hidalgo	0076	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	91,255	00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8010474.03	8010474.03	8010474.03	7986075.77	7612327.21	7612327.21	7612327.21	N/A	
Hidalgo	0117	SUBSIDIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FACHUCA DE SOTO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	19646647.26	19646647.26	19646647.26	19395637.86	13473585.58	13473585.58	13473585.58	N/A	
Hidalgo	0117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	97,213	8249,824		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19646647.26	19646647.26	19646647.26	19395637.86	13473585.58	13473585.58	13473585.58	N/A	
Hidalgo	0128	APOYO A PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE FACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	49950000	49950000	49950000	49950000	49950000	49950000	49950000	N/A	
Hidalgo	0128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	916,129	00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	49950000	49950000	49950000	49950000	49950000	49950000	49950000	N/A	
Hidalgo	1004	PEIIF	MUNICIPIO DE FACHUCA HD...		00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	N/A	
Hidalgo	1004	PEIIF	MUNICIPIO DE FACHUCA HD...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	3545713.75	N/A	
Hidalgo	0022	PROGRAMAS REGIONALES	MUNICIPIO DE FACHUCA DE SOTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	1493637.35	1493637.35	1493637.35	1469923.55	1469923.55	1469923.55	1469923.55	N/A	
Hidalgo	0022	Programas Regionales	MUNICIPIO DE FACHUCA DE SOTO	00	00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1493637.35	1493637.35	1493637.35	1469923.55	1469923.55	1469923.55	1469923.55	N/A	
Hidalgo	0130	SUBSIDIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FACHUCA DE SOTO.	91,076	00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13000000	13000000	13000000	7376488.43	7376488.43	7376488.43	7376488.43	N/A	
Hidalgo	0130	SUBSIDIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FACHUCA DE SOTO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	13000000	13000000	13000000	7376488.43	7376488.43	7376488.43	7376488.43	N/A	
Hidalgo	0132	SUBSIDIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FACHUCA DE SOTO.	953,846	862,460		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15000000	15000000	14835000	14772540.14	14772540.14	5951325.85	5951325.85	N/A	
Hidalgo	0132	SUBSIDIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FACHUCA DE SOTO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS PÉDAG.	15000000	15000000	14835000	14772540.14	14772540.14	5951325.85	5951325.85	N/A	